제189회 구의회 제1차 정례회 2015. 7. 1. ~ 7. 14.

对对

국 별

2015년 주요업무 보고



안전건설국

보고순서

I . 일 반 현 황

Ⅱ. 주요업무 추진 실적 •••• 10

Ⅲ. 중점사업 추진 실적 •••• 26

I.일 반 현 황

1 조 직

		안전 7	건설국	- (6)과 (2	7)개팀
건설관리과	도 로 과	안전치수과	교통행정과	자동차관리과	주차문화과
○ 가로행정팀	○ 도로계획팀 	○ 하 수 팀	○ 교통행정팀	○ 자동차등록1팀	○ 주차행정팀
○ 가로경관팀	○ 도로개선팀	○ 치 수 팀	○ 운수안전팀	○ 자동차등록2팀	○ 주차세입팀
○ 보 상 팀	│ ○ 보도관리팀 │	○ 기 전 팀	○ 건설기계팀	○ 번호판영치팀	○ 주차운영팀
○ 광고물관리팀	○ 도로굴착팀	○재난안전관리팀	○ 교통개선팀	○ 교통사법경찰팀	
○ 영중로개선팀	○ 도로조명팀	○재난안전시설팀	○ 기업체교통 수요관리팀 (※7.1일자 폐지)		

2 인 력

구	분	계		일 반 직				관리운영직			별정직·임기제					
_	ᄑ	711	4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정	원	189	1	6	37	53	54	17	2	8	6	1	1	1	1	1
현	원	185	1	6	47	60	28	19	1	15	3	0	0	1	1	3
과녁	루족	-4	0	0	10	7	-26	2	-1	7	-3	-1	-1	0	0	2

3 주요시설 및 장비

건설관리과

□ 공공용지 현황 (4,957필지 5,241,529 m²)

구	계 도로		도로	하천		제방		구거		기타		
분	필지	면적(m²)	필지	면적(m²)	필지	면적(m²)	필지	면적(m²)	필지	면적(m²)	필지	면적(m²)
계	4,957	5,241,529	3,874	3,692,042	401	1,154,030	134	279,015	115	30,724	433	85,718
구유 재산	1,882	755,910	1,728	692,009	18	8,660	17	24,845	100	24,895	19	5,501
시유 재산	2,269	3,414,224	1,670	2,733,981	187	531,258	42	90,147	11	3,369	359	55,469
국유 재산	806	1,071,395	476	266,052	196	614,112	75	164,023	4	2,460	55	24,748

□ 가로 시설물 현황

(단위 : 개소)

	보도상 영업시설	물	광고물 시설물				
소 계	가로 판매대	구두 수선대	소 계 현수막 게시대 시민게시판				
15	76	75	70	36	34		

□ 옥외광고물 관리 현황

(단위 : 개소)

계	옥상	지주	돌출	가로형	세로형	기 타
6,871	59	167	1,967	4,379	66	233

□ 장비 및 인력 현황

(단위 : 명, 대, 개소)

	장비 등						
구분	행정차량	정비초소	수거물품 보관창고	소 계	공무원	용 역	비고
가로정비	3	4	1	21	10	11	
옥외광고물 정비	2	0	1	17	13	4	

도 로 과

□ 도로

○ 주요간선도로 : 경인로 외 27개 노선

○ 도로현황

연장 38	도 로 율	
시도 76.0km	구도 311.9km	23.35% (서울시 : 22.32%)

□ 교량 및 고가차도

교 량(20개소) - 시 관리	고가차도(6개소) - 시 관리
양화교, 신정교, 양평교, 서울교, 여의2교, 목동교, 오목교, 도림교, 구로1교, 염창교, 여의교, 구로교, 샛강다리교, 선유교, 한강교량(6개소 : 성산,양화,당산,서강,마포,원효)	선유, 도림천, 영등포역, 보라매, 도림, 신길

□ 지하차도 및 지하보도

지하차도(12개소) - 시 관리	지하보도(1개소) - 구관리
국회앞, 여의2교, 목동교동측, 오목교동측, 성산, 신정교동측, 노들길(서울교남단), 신길, 서울교 접속 지하차도, 영등포, 대방, 여의교	여의초교 앞

□ 보도육교 및 입체교차로

보도육교(6개소) - 구 관리	입체교차로(5개소) - 시 관리
우신초교, 양평1, 양평2, 문래, 영등포 수원지, 영등포역 횡단보도육교	영등포R, 여의하류, 여의상류, 목동교동측IC, 염창IC

□ 조명시설

가 로 등 - 구관리	보 안 등 - 구관리
8,792등	9,744등

안전치수과

□ 시설물 현황

구 분	빗물펌프장	간이펌프장	수 문	원격감시시설	하수관거	하천
시설개요	8개소	7개소	23개소 (59문)	26개소	473,221	4개소 (16.96km)

○ 빗물펌프장 ----- 8개소, 펌프 56대

위 치	빗물펌프장명	펌프용량(HP×대)	유역면적(km²)	배수능력(<i>m³</i> /min)	비고
계	8개소	38,100HP(56대)	11.638	14,396	
한 강	신 길	430×5대, 620×2대	1.210	1,274	
된 경	영등포	800×3⊑H	0.806	885	
안양천	양평1	630×12대, 1,630×3대	4.525	4,080	
101	양평2	960×3대, 250×1대	0.615	1,230	
	문 래	900×4대, 250×1대	0.819	1,435	
도림천	대림3동	400×1대, 600×2대 550×7대, 1,500×2대	1.972	3,411	
	대림2동	250×3대	0.187	336	
대방천	도림2동	500×4대, 560×3대	1.504	1,745	

○ 간이펌프장 ----- 7개소, 펌프 16대

빗물펌프장명	펌프용량(HP×대)	유역면적(ha)	배수능력(<i>m³</i> /min)	비고
7개소	430HP(16대)	17.57	131.5	
신 길(여의대방로59길 46)	15×2대	2.50	5.0	한강
강변4호(당산로54길 11)	30×1대, 15×1대	2.72	12.5	44
대방천1(가마산로 386)	40×2□	4.36	30.0	대방천
대방천2(가마산로48길 24)	10×2대	0.27	2.8	44
대방천3(대방천로6길 2)	60×2대, 20×2대	5.45	49.0	44
대방천4(대방천로 124)	40×2□	2.18	30.0	44
대 림(도림천로 437)	7.5×2대	0.09	2.2	도림천

○ 수문 ----- 23개소 / 59문

		한 강 (8/23)							안9 (2/	
수문명	여의도	여의도 여의도 신길 영등포 강변4 노들길 당 산 양평 나들목 나들목 나들목 나들목						양평1	양평2	
	(6)								(4)	(6)
개폐시기 (E·L. m)	12.20	11.39	8.00	5.50	8.34	6.80	6.80	8.80	5.40	4.30

	도 림 천 (11/22)							대방천	(2/4)			
문래	문래 대리2동 대림 1 대림 2 대리2-1 대리2-2 대림 3 대림 4 대림 5 대림 6 대림 3동						도림2동	대방				
(6)	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(6)	(3)	(1)
6.00	6.00 10.60 9.80 8.23 8.23 8.23 9.33 7.86 8.22 6.59 7.60							8.20	8.00			

○ 원격감시시설

시 설 명	개 소	설 치 장 소	비고
계	26		
영상감시제어시스템	8	빗물펌프장 8	
원격감시제어시스템	8	빗물펌프장 8	
지역강우량감시시스템	6	구청 (1)펌프장(5): 도림2·신길·문래·대림2동· 양평2빗물펌프장	
하수관거 수위계	4	양평2동, 문래동, 영등포동, 대림2동	

○ 하수도 시설

구분		단위	연장	비고
	계	m	473,221	
	차집관로	m	8,840	※ 서남물재생센터 관리
하수관거	암거	m	50,031	
	원형관	m	411,985	
	U형측구	m	2,365	
맨홀 및 빗물받이		개소	30,785	맨홀: 9,023, 빗물받이: 21,762

○ 하천 현황 (4개하천 : 16.96km)

구분	한강	안양천	도림천	대방천
폭 원 (m)	1,100	300	120~180	30~50
연 장 (km)	5.40 (염창교 I·C ~ 63빌딩, 좌안)	4.82 (신정교 ~ 한강합류점, 우안)	4.04 (구로디지털단지역~ 안양천합류점, 우안)	2.70 (도림천합류점 ~ 대방로)

교통행정과

□ 대중교통 현황

○ 지 하 철 : 현재 5개 호선(1, 2, 5, 7, 9호선), 24개 역사

※ 신안산선 계획(한국철도시설공단)

- '11. 3~ '12. 9 노반기본 및 실시설계

- 2015년도 사업추진방식(민자 혹은 재정사업) 결정

- 1단계 : 중앙(시흥시청) ~ 광명 ~ 여의도

- 총 사업비 : 4조 981억원

- 총 연 장 : 27.708km

- 영등포구 : 6.388km

(5개 정거장 : 대림사거리, 신풍, 도림사거리, 영등포, 여의도)

※ 신림선 추진중 {남서울경전철(주)}

- 샛강 ~ 대방 ~ 보라매 ~ 서울대

○ 일반버스 : 42개 회사, 116개 노선

○ 마을버스: 7개 회사, 11개 노선

○ 택 시 : 개인 1,439대, 법인 12개 **1,117**대

□ 우리구 경유 지하철노선 및 역사현황

호 선	역 사 (<u>밑줄 역사</u> : 환승역)
1 호선	대방, <u>신길</u> , 영등포, <u>신도림</u>
2 호선	<u>당산, 영등포구청</u> , 문래, <u>신도림, 대림</u> , 구로디지털
5 호선	양평, 영등포구청 , 영등포시장, 신길, 여의도, 여의나루
7 호선	<u>대림</u> , 신풍, 보라매
9 호선	선유도역, <u>당산</u> , 국회의사당, <u>여의도</u> , 샛강역

□ 우리구 경유 버스노선 현황

(단위:개)

계	광역버스	간선버스	지선버스	마을버스
127	37	36	43	11

□ 자동차운수사업체

(단위:개소)

계	버스	마을버스	택	시	화 물		대여업	주선업
71 1			법인	개인	법인	개별·,용달	디어티	ТШЫ
3,889	0	7 (11노선)	12	1,439	121	2,160	14	136

□ 자동차관리사업체

(단위:개소)

וור	자 동 차 정 비 업						
계	소 계	종 합	소 형	원동기전문	부 분		
229	213	21	11	2	179	16	

□ 건설기계사업체

(단위:개소)

계	건설기계대여업	건설기계매매업	건설기계정비업
1,363	1,253	110	0

□ 건설기계등록

(단위:대)

계	영 업 용	자 가 용	관 용	비고
17,619	15,852	1,751	16	서울시 전체(46,064대)의 38%

□ 교통시설물현황

(단위:개소)

계	도로안내표지	보행자안내표지	도로반사경	자전거보관대	무인지전거시설
904	503	57	213	128 (3,874대)	3(284대)

자동차관리과

□ 자동차 등록 및 단속 관련 장비 현황

(단위: 대)

계	차량	차량번호 판독기	인증기	복사기	프린터(칼라)	팩스	스캔	컴퓨터	봉합기
54	2	1	4	2	11(1)	3	1	28	1

□ 자동차 등록 현황

(단위: 대)

계	승용차	승용차 승합차		특수자동차	이륜자동차		
159,506	113,595	6,606	21,391	709	17,205		

주차문화과

□ 주차장 현황

			노상주	차장			노외주	우차장			건축물	부설	주차장	
구분	계	소계	거주자 우선 주차	공영 (구)	평 공 증	소계	명 공 근	공영 ((((명 민	소계	그린 파킹	일반 주택	공동 주택	일반 건축물
개 소	11,985	5,754	5,703	41	10	75	29	3	43	6,156	1,659	1,885	958	1,654
면수	161,468	7,032	5,703	941	388	6,770	2,662	1,235	2,873	147,666	2,793	4,418	67,697	72,758

□ 견인대행업체

대행업체명	대표자	소유차량	소재지	전화번호
영등포구시설관리공단	노승범	4	영등포구 여의대방로 211(신길동)	2650-1452
국 제 자 동 차 공 업 (주)	김규철	5	영등포구 선유로 27, 404호 (문래동5가, 대륭오피스텔)	2676-2828
해 밀 자 동 차(주)	유승일	5	영등포구 버드나루로 109, 307호 (당산동 현대뉴스타오피스텔)	2678-1100

□ 무인단속시스템 (CCTV) 현황

○ 불법주정차 단속용 : 109대

○ 그 린 파 킹 계도용 : 92대

□ 주차단속차량 (행정차량 1대 포함): 8대

예 산 현 황

4

(단위 : 천원)

부 서 명	예 산 액	집 행 액	집 행 율(%)		
계	46,787,709	13,469,454	28.8		
건설관리과	619,906	398,023 64.2			
도 로 과	로 과 7,394,153		35.3		
안전치수과	전치수과 5,316,849		65.6		
교통행정과	1,105,044	272,530	24.7		
자동차관리과	349,622	127,323	36.4		
주차문화과	32,002,135	6,572,659	20.5		

Ⅱ . 주요업무 추진 실적

연 번	사 업 명	쯕
1	도로ㆍ하천 등 재산관리	······ 1 1
2	주민통행 불편 해소 및 도시미관 조성	······ 1 2
3	도림로 확장공사	······ 1 3
4	당산동~샛강생태공원간 연결로 설치공사	······ 1 5
5	영등포역 횡단 보도육교 보수공사	······ 1 7
6	도신로39길 3 노후계단 정비공사	······ 1 8
7	도림1배수분구 하수관거 종합정비공사	19
8	영등포동8가 59-1~17-1호간 하수관로 개량공사	······ 2 0
9	재난 및 안전관리	······· 21
10	교통시설물 설치 및 유지관리	······ 22
11	과태료 체납자 자동차번호판 영치	······ 23
12	공영주차장 건설 적극 추진	······ 24
13	함께 참여하고 지켜지는 올바른 주차질서 확립	······ 25

1 ┃ 도로 하천 등 재산관리

국·공유 행정재산의 정기실태 조사로 행정재산 무단 점유자를 발굴하여 변상금 부과를 통한 신규세원 확보와, 도로사용료 징수율 제고로 세외수입 증대에 기여하는 등 체계적이고 효율적인 재산관리에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

○ 대 상 : 공공용지 4,957 필지 5,241,529 m²

○ 기 간 : 연중 계속

○ 내 용

- 도로사용료 정기분 부과 ⇒ 3월

- 도로 무단 점유 변상금 정기분 부과 ⇒ 12월

- 행정재산 실태조사를 통한 신규 세원 발굴 ⇒ 연중

○ 징수목표

(단위: 천원)

계	계 도로사용료		과 태 료	징수교부금	가로판매대사용료	
7,114,313	5,035,909	12,340	60,050	1,967,056	38,958	

□ 추진실적

(단위 : 천원)

구 분	목 표	부과	징 수	목표액대비 진도율	체 납	징수율
'15.5.31현재	7,114,313	4,005,198	3,962,751	55.7%	42,447	98.9%

□ 향후계획

- 국·공유 행정재산 실태조사 실시(7~10월)
- 행정재산 무단점유 변상금 부과 자료조사(10~11월)

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
17,864	1,198	6.7
(구비 17,864)	(구비 1,198)	0.7

주민통행불편 해소 및 도시미관 조성

주민생활에 불편을 초래하고 있는 도로상 불법 거리가게 및 노상적치물과 불법 옥외광고물에 대한 효율적인 정비와 지속적인 관리로 가로환경 수준 향상 및 아름다운 도시 미관을 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간: 2015. 1월 ~ 12월

○ 정비대상 : 거리가게(412개소) 및 노상적치물, 불법광고물(고정·유동)

○ 정비방법 : 자율정비 유도와 지역별 여건을 고려하여 단계적 추진

□ 추진실적

○ 거리가게 및 노상적치물 정비 실적

- 특별정비 : 50회(마늘시장, 봄꽃축제, 공휴일·야간 등 특별가로정비)

- 정비실적

ㆍ 거리가게 및 노상적치물 정비 : 13,485건

· 강제수거 : 520건(거리가게 365건, 노상적치물 155건)

· 과태료 및 변상금 부과 : 44건 10.318천원

○ 불법광고물 정비 및 행정처분 현황

(단위: 건, 천원)

유동광고물						고정광고물 행 정 처 분			<u>l</u>				
계	ᅯᆺᇚ	Ol フトホト	에어	벽보	계	가로형	기타	_	 계	이행	강제금	괴	ㅏ태 료
/1	현수막	입간판	라이트	벽보 등	711	간판등	(창문,지주)	건수	금액	건수	금액	건수	금액
35,418	34,185	436	19	778	90	16	74	833	488,193	8	6,705	825	481,488

□ 향후계획

- 대형·기업형 거리가게 집중 단속과 반복·상습 위반자 행정조치
- 지속적인 정비와 불법광고주에 대한 행정처분으로 불법행위 근절

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
882,324 (구비 331,581, 구기금 550,743)	332,922 (구비 292,786, 구기금 40,136)	37.7

신길재정비촉진지구 활성화로 지역균형발전 및 장기미집행 도로사업시행 으로 주민숙원사업 해소

□ 사업개요

3

○ 위 치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단)~ 신길동421-16간(신길광장)

※ 금회 r 공사 - 신길동 355-678 ~ 신길동 355-663

L 보상 - 2014년 인가구간(신길동420-192)

○ 규 모 : 도로확장 B=25→35m L=1,150m

※ 금회 r 공사 - 도로확장 폭 25→30m. 연장 160m

┗ 보상 - 2014년 인가구간 1필지 64m²

○ 사업기간 : 1997년 ~ 2016년

○ 총사업비 : 52,650백만원(시비, 보상비 46,600, 공사비 5,900, 설계비150)

- 연차별 소요예산

(단위:백만원)

구 분	계	기투자	2014	2015	2016	장 래
총사업비	52,650	32,050	4,500	1,000	15,100	
설계비	150	150				
보 상 비	46,600	29,100	3,500	500	13,500	
공 사 비	5,900	2,800	1,000	500	1,600	

※ 총사업비(44,650백만원→52,650백만원)변경사유 : 신길16재정비촉진구역 해제에 따라 제정비촉진지구변경용역수립이 완료(2015.12월예정)되어 지구에서 제외되면 추가예산(80억원:보상비74억원,공사비6억원)을 배정 요구할 계획임.

□ 추진실적

○ '78.12.7. : 도시계획시설(도로) 결정 (건설부고시 제393호)

○ '97~'14.12. : 일부구간 확장완료

「신길5동사무소측: 기확장 850m, 미확장 300m(신길재정비촉진지구 내)

└ 성 락 교 회 측 : 기확장 710m, 미확장 440m

○ '15.3.13. : 공사착공

○ '15.4.~5. : 보상완료(1필지,64m²), 하수관(D800, 170m)부설완료

□ 향후계획


○ '15. 6. : 경계석 설치 및 지장물 이전(한전, 통신, 가로수, 표지판 등)

○ '15. 7. : 신설보도포장, 기존보도 및 하수관 등 철거

○ '15. 8. : 아스팔트 포장 및 공사 준공

□ 소요예산 (단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,107,085	582,868	
(시비 1,107,085)	(시비 582,868)	52.6
이월107,085 당해1,000,000	이월107,085 당해475,783	



당산동~샛강생태공원간 보행자 및 자전거 연결로를 설치하여 샛강생태공원 및 여의도 방면 이용에 편의를 제공하고 단절되었던 당산동과 여의도간 보행로를 연결하여 한강 시민공원 및 여의도 공원 등의 휴식 공간 및 문화 공간의 접근성 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 위 치 : 영등포구 당산동 버드나루로 14길 ~ 샛강생태공원

○ 규 모 : 연결로 설치 B=5m. L=138m.

○ 공사시행기관 : 서울시 한강사업본부

○ 사업기간 : 2010년 ~ 2016년

○ 총사업비 : 6.472백만원(공사비 6.000(시비) 설계비 472(구비))

- 연차별 소요예산

(단위:백만원)

구 분	계	기투자	2014	2015	비고
총사업비	6,472	182	1,290	5,000	
설계비(구비)	472	182	290		
공 사(시비)	6,000		1,000	5,000	

□ 추진실적

○ '10.12. 7. : 보도육교 설계 현상공모 공고

○ '11. 2. 9. : 응모작품 심사 및 발표

- 당선업체 : (주)경원엔지니어링. (주)디자인그룹오감

○ '10. 2.17.~10.14. : 타당성 조사 및 기본계획 용역시행

○ '13. 4. 1.~ 5.14. : 타당성 조사 및 기본계획 보완

(보행량 및 설문조사 시행)

○ '13.10.10. : 투자심사 결과통보 (조건부추진)

○ '14. 2.10. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ '14. 4.16. : 서울시 공공디자인 심의

○ '14. 5.14. : 서울시 공공디자인 재심의(조건부동의)

○ '14. 5.20. : 기술자문 공법심의

○ '14. 8.25. : 서울시 건설기술 심의

○ '15. 1.26.~ 2. 4. : 서울시 한강사업본부 설계도서 인계

○ '15. 2.10. : 기본 및 실시설계 용역 준공

○ '15. 5.14. : 공사 발주(공사기간 : 착공일로부터 10개월)

□ 향후계획

○ '15.6.11. : 공사계약

○ '15.7.~'16.5. : 공사시행

□ 소요예산 (단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
6,000,000		
(시비 6,000,000 한강사업본부) 이월1,000,000 당해5,000,000	_	_





(단위:천원)

보도육교의 노후로 인한 안전사고를 예방하고. 이용편의를 위한 보수 및 리모델링으로 도시미관 향상

□ 사업개요

○ 위 치 : 영등포본동 618-6

○ 규 모 : 보도육교 리모델링, 계단 신설 등

○ 사업기간 : '15. 1. ~ 12.

□ 추진실적

○ '15. 4. 9. : 한국철도시설공단 용지 사용 협의

○ '15. 5. : 실시설계용역 완료 및 공사 발주

□ 향후계획

○ '15. 7. : 공사 착공

○ '15. 8. ~ 10. : 계단 및 경사로 신설

○ '15.11. ~ 12. : 기존 보도육교 리모델링

□ 소요예산

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
800,000 (시비 800,000) 주민참여예산	_	_



연립주택 등 주택 밀집지역으로 주민들의 통행이 잦은 노후계단을 정비 하여, 노약자 등에 대한 안전하고 편리한 보행환경과 휴식공간 조성으로 주민생활 펌의와 도시미관 향상

□ 사업개요

○ 위 치 : 도신로39길 3

○ 규 모: 계단정비(H=5m, L=12m), 법면보강, 주변 도로정비

○ 사업기간 : '15. 3. ~ 12.

□ 추진실적

○ 2015. 3. ~ 6. : 실시설계 시행

□ 향후계획

: 공사 착공 0 '15. 7.

○ '15. 9. ~ 10. : 기존 시설물 철거

○ '15.11. ~ 12. : 계단 및 옹벽 설치 및 공사 준공

※ 강우로 인한 사면붕괴 위험으로 9월말 착공

□ 소요예산 (단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
300,000 (시비 300,000) 주민참여예산	_	-



(단위:천원)

도림1배수분구의 노후 및 불량 하수관로를 개량하는 등 종합계획에 의한 정비를 함으로써 통수능 확보와 수해 예방 및 효율적인 하수처리로 수질 개선에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 위 치 : 대림 2.3동 전체

○ 규 모 : 총 연장 6.39km

- 하수관 신설 · 개량 : D450~D1500mm, L=5.754km

- 비굴착 전체보수 : D450~D1500mm, L=0.64km

○ 공사기간 : 2014. 6.12. ~ 2015.12.31.

○ 총사업비 : 7,712,647천원(시비7,712,647천원)

□ 추진실적

○ 추진기간 : 2015. 1. ~ 5.31. 5구역(3,5블럭)

○ 사고이월

- 규 모 : 하수관로 개량: D450~D1,500mm, L=1,152m

비굴착 전체보수: D600mm, L=0.04km

○ 금 년

- 규 모 : 하수관로 개량 : D450~D1,500mm, L=1,966m

□ 향후계획

○ 2015. 6.~12.31. : 5구역(3,5블럭)

- 규 모 : 하수관로 개량 : D450∼D1,500mm, L=2,636m

비굴착 전체보수 : D450~D1500mm, L=0.60km

□ 기대효과

○ 통수능 확보와 수해 예방 및 효율적인 하수처리로 구민의 삶의 질 향상

□ 소요예산

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
7,712,647 (시비 7.712.647)	7,712,647 (시비 7.712.647)	100

영등포동8가 59-1~17-1호간 하수관로 개량공사 안전치수과

영등포구 영동초등학교 주변 일대는 집중호우 시 통수능 부족에 따른 노면수 침수로 인한 교통불편이 있고 노후 구배불량으로 침하로 인한 민원이 자주 발생되고 있어 통수능력을 향상시키고자 기존의 하수관로를 개량하여 안전사고 예방과 쾌적하고 편리한 도시환경을 조성코자 함

□ 사업개요

○ 위 치 : 영중로 134-1 ~ 국회대로 655-1

○ 규 모 : 하수관로 개량 D1,000~1,200mm, L=328m

○ 사업기간 : 2015. 2. ~ 2015. 10.

□ 추진실적

○ 2015. 1.21. : 실시설계용역 시행

○ 2015. 4. 6. : 구 기술자문위원회 개최

○ 2015. 5.29. : 계약심사의뢰

□ 향후계획

○ 2015. 6. : 공사 발주 및 착공

○ 2015.10. : 공사 준공

□기대효과

○ 노후불량 하수관거 개량을 통한 통수능 확보로 침수피해 사전 예방

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
698,000 (시비 698,000)	26,388 (시비 26,388)	3.8



재난 및 안전관리

각종 재난으로부터 주민의 생명과 재산을 보호하고 재난이 발생한 경우 안전을 최우선으로 고려함으로써 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 하고자 함

□ 사업개요

9

- 재난유형별 안전관리계획 수립으로 각종 재난 및 안전사고 대비
- 안전문화운동의 지속적 추진으로 재난 예방

□ 추진실적

- 한파 종합대책 추진 : 2014.12. 1.~2015. 3.15.
 - 한파 쉼터 2개소 운영, 한파 피해 없음
- 2015 재난대응 안전한국 훈련 실시 : 2015. 5.18.~ 5.22.(5일간)
 - 비상소집, 재난안전대책본부 운영, 소방차길터주기, 풍수해 현장훈련 등
- 서울특별시 영등포구 재난 및 안전관리기구의 구성·운영조례 전부개정
 - 입법예고 : 2015. 5.21.~ 6.10.
- 안전문화운동 실무위원회 회의 개최 : 2015. 3.10.

□ 향후계획

- 영등포구 안전문화운동추진 영등포구협의회 운영
- 폭염 종합대책본부 운영 : 2015. 6. 1.~ 9.30.(4개월)
- 2015 영등포구 안전관리계획 수립 및 책자배부
- 어린이 안전교육 실시 : 교육신청 어린이집 65개소

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
12,167 (구비 12,167)	6,355 (구비 6,355)	52.2

10 교통시설물 설치 및 유지관리

우리구 관내에 교통시설물 중, 노후·파손된 시설은 교체 정비하고, 민원 요구 사항이나 필요시에는 신규 설치함으로써 도로를 이용하는 주민들에게 편의를 도모하고자 함.

□ 사업개요

○ 위 치 : 영등포구 관내

○ 기 간 : 2015년 연중

○ 추진내용

- 버스승차대 및 교통시설물 유지관리를 통한 구 이미지 개선
- 도로안내표지판 정비를 통한 주변지역의 차량소통 원활
- 어린이보호구역 내 차량통행속도 저감을 통한 어린이 교통사고예방

□ 추진실적

- 교통시설물 유지관리 정비공사(연간단가)
 - 시선유도봉 정비 교체 (11건), 철거 (11개) / 안전휀스 철거 (21m)
 - 도로반사경 정비 신설 (5건), 교체 (5개), 각도조정 (6개)
- 2015. 4. : 과속경보시스템 신설 1개소 (대길초교 후문)
- 2015. 5. : 디자인형울타리 설치 (윤중중학교 외 1개소, 631m)
- 안전표지 설치·교체·이설·철거·조정 : 141건
- 노면표시 도색·제거 : 7,997m

□기대효과

- 스쿨존 과속경보시스템 신설로 어린이 교통사고 예방
- 교통시설물 유지관리 정비로 교통사고 예방
- 버스승차대 유지관리를 통한 버스이용객들의 대중교통편의 증진

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율 (%)
456,175 (국비 377,600, 구비 78,575)	129,910 (국비 102,405, 구비 27,505)	28.5

(단위:건.천원)

(단위:천원)

11 ▮ 과태료 체납자 자동차번호판 영치

자동차 관련 과태료 상습 체납자의 자동차 번호판 영치를 통해 과태료 체납 징수율을 제고하는 한편 의무보험 미가입 및 검사 미필차량의 운행을 제한함으로써 시민의 안전을 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. 1.~12.31.

○ 대 상 : 「질서위반행위규제법」 개정 이후 발생한 과태료 체납자 중 세목별 체납액이 30만원 이상, 체납발생일로부터 60일 경과한 자

○ 근 거

- 「질서위반행위규제법」개정(2011. 7. 6.)
- 서울시 및 25개 자치구 상호간 「자동차과태료 상호징수에 따른 협약」 체결
- 징수촉탁비 : 과태료 징수금액의 30%

□ 추진내용 및 실적

- 번호판 영치 대상 차량 선정 및 사전 안내문 발송
 - 번호판 영치 10일 전 사전안내문 발송(서울시에서 통합)
- CCTV탑재된 차량을 이용 단속(번호판 영치) 2명
- 영치차량의 번호판 관리 및 과태료 징수
 - 체납과태료 납부 시 번호판 반환
 - 의무보험 가입 및 자동차 검사 여부 확인 후 번호판 반납
- 번호판 영치실적 및 체납금 징수 현황

구 분	영치	반환	보관	체	납과태료 징수	현황
丁七	건수	건수	건주	총징수액	우리구 소관	타구 소관
2015년 (5월말 기준)	353	294	59	177,439	70,226	107,213

□ 소요예산

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
47,837	20,569	43.0

12 공영주차장 건설 적극 추진

주차난이 심각한 주택 밀집지역 및 공영주차장 미설치 지역에 공영주차장을 건설하여 주차난을 해소하고 주민생활 편의를 증진하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 연중

○ 사업대상 : 영등포구 전지역(뉴타운, 재개발사업구역 제외)

○ 추진내용

- 주택 밀집지역 내 주차장 건설부지 확보

- 주차가능도로 전수조사로 공영노상주차장 확보

- 부설주차장 야간개방 추진

□ 추진실적

○ 경부 제3녹지 지하공영주차장 건설 추진

- 위 치 : 영등포로 407 일대

- 규 모 : 지하2층 자주식 143면(5,622 m²)

○ 노상주차장 설치(거주자우선주차면 및 공영노상주차장)

- 위 치: 관내 전지역

- 설치면수 : 174면

○ 부설주차장 야간개방 : 4개소 94면

□ 향후계획

○ 경부 제3녹지 지하공영주차장 건설 완료 : 2016. 2.

○ 주차장(거주자우선주차, 공영노외, 공영노상) 부지 확보 : 연중

□ 소요예산 (단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
13,510,734 (시비 1,600,500, 구비 11,910,234)	74,494 (구비 74,494)	0.6

13 함께 참여하고 지켜지는 올바른 주차질서 확립 주차문화과

차량증가로 인해 갈수록 심각해지는 주차질서를 바로잡아 차량의 원활한 통행과 보행인의 안전한 보행로를 확보하고 민원불편지역은 지속적인 불법주 정차 지도단속을 실시하여 시민생활 불편을 최소화하고자 함

□ 사업개요

○ 추진기간 : 연중

○ 단속지역: 6개 지역(권역별 단속조 책임구역제 순화지정 운영)

○ 단속인력 : 31명(주차단속원 28명, 기동반 2명, 장애인주차단속 1명)

○ 단속방법 : 중점단속구역 단속 후 견인, 일반단속구역 과태료 부과

□ 추진실적

- 불법주·정차 단속 실적 : 43,193건(5월말 현재)
 - 인력단속 26.489건/ CCTV 단속 16.697건/ 온라인시민신고 7건
 - 주정차위반 의견진술 심의 : 1,410건
- 봄꽃축제 추진(2015. 4. 5.~ 4.15.)
 - 단속실적 : 2.892건(과태료 1.932건, 견인 371건, 계도 589건)
- 직무 및 친절교육 : 7회(주차단속공무원)
- 주정차단속 휴대폰 문자알림 서비스 시행

□ 향후계획

- 주차단속원 조별 책임구역제로 불법주정차 단속 전문성 제고
- 시민신고제 및 장애인전용주차구역 내 불법주정차 단속 실시
- 중점단속구역, 소통장애 유발 구간, 취약지역 집중 단속 실시

□ 기대효과

○ 도로 기능을 유지하고 주민의 편의를 도모하는 등 올바른 주차의식 고취

(단위:천원)

○ 시민이 자발적으로 참여하는 올바른 주차질서의식 공감대 형성

□ 소요예산

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,460,425 (구비 1,460,425)	447,968 (구비 447,968)	30.7

Ⅲ. 중점사업 추진 실적

연 번		사	업	명	쯕
1	신도림역~도림동	연결호	로 개선	공사	······ 27
2	도신로 가로등 개	량공사	••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	······ 29
3	양평1유수지 악취	저감 >	저류조	설치	······ 30
4	경부제3녹지 지하	.곳영주	ニネシ	건설	······ 3 2

보도교 설치로 1호선 신도림역과 도림천에 의해 단절된 보행통로를 확보하여 보행접근로 및 편의성 향상

□ 사업개요

○ 위 치: 신도림역 1호선 ~ 도림동 아파트단지간

○ 규 모 : 연결로 폭 2.5m, 연장 104.6m

○ 사업기간 : 2013년 ~ 2016년

○ 총사업비 : 2,880백만원(시비, 공사비 2,700, 설계비 180)

- 연차별 소요예산

(단위:백만원)

구 분	계	기투자	2014	2015	비 고
총사업비	2,880	50	253	2,577	
설계비	180	50	130		
공 사 비	2,700		123	2,577	

□ 추진실적

○ '13. 5.13.~10.24. : 타당성조사 용역시행

○ '14. 3.11.~'15. 2.24. : 기본 및 실시설계 용역 시행

○ '15. 4. 6. : 공사착수

○ '15. 4. 7. : 공사설명회 개최

○ '15. 4.~5. : 사전 시공계획 검토 및 샵드로잉(강판구매)작업, 기초지반조사

□ 향후계획

- '15. 6.~'16. 2. : 공사시행
 - 현장 내 공사 미착수 기간(5월~9월)동안 강교 공장제작
 - 하천제방내 공사임을 감안 서울시 수방기간 동안 재해방지를 위하여 '15.10월초 교대설치 공사 착수

□ 소요예산 (단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
2,700,138 (시비 2,700,138) 이월 123,138, 당해 2,577,000	500,242 (시비 500.242) 당해 500,242	18.5





15년 이상 된 노후 가로등시설물을 개량하여 전기 안전사고를 예방하고 야간 교통 화경을 개선하여 도로이용자 펌의 제공

□ 사업개요

○ 위 치 : 도신로(노량진로 ~ 도림천로)

○ 규 모 : 가로등 개량(나트륨램프 400W ⇒ LED80W) 124등

기타 배관 및 배선 1식

○ 사업기간 : '15. 6. 1.~11.30.

□ 추진실적

○ '15. 4. 1. : 계약심사 완료(서울시 계약심사과)

○ '15. 4.27. : 빛 공해 심의 완료(서울시 도시관리과)

○ '15. 5.28. : 공사 계약 및 관급자재 구매

□ 향후계획

○ '15. 6. 1. : 공사 착공

○ '15. 6.~11.: 가로등시설물 개량 및 신설 실시

○ '15.11.30. : 공사 준공

□ 소요예산 (단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,108,300 (시비 1,108,300)	_	_

방류 후 잔류수가 처리되지 않아 인근 주민들에게 악취로 인한 혐오시설로 인식되고 있어 유수지 지하에는 저류조 설치, 지상에는 생태공원 및 체육공간을 조성하여 악취저감 및 안양천 등 공공수역 수질개선을 통하여 쾌적한 생활공간을 제공하고자 함

■ 유수지 현황

○ 저수용량 : 115,000㎡

○ 수혜세대 : 41,000세대

○ 유연면적 : 4.525k㎡(양평동,당산동,문래동,영등포본동,영등포동)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013. 7. ~ 2016.12.

○ 사업대상 : 양평1유수지

○ 사업규모

- 지하저류조 46,000 m³

- 상부체육시설 30.000 m³

○ 소요예산 : 1.900백만원(2015년)

□ 추진실적

○ 2013. 7. 4.~2014. 7. 3. : 타당성 조사 및 기본계획수립용역(서울시)

: 착수 및 중간 보고(1~5회) ○ 2015. l. ~ 5.

0 2015, 5.29. : 용역보고회(영등포구청)

○ 2015. l. ~ 10. : 기본 및 실시설계 용역(서울시)

□ 향후계획

0 2015, 6.29. : 구 기술자문회의(영등포구청)

: 경제성검토용역 시행 및 준공(서울시) 0 2015, 6.

0 2015. 7. : 제2차 용역보고회(영등포구청)


○ 2015.11. ~ 2016. 12. : 공사착공 및 시행(서울시)

□기대효과

- 유수지 지하에는 악취저감 저류조 설치
- 지상에는 생태공원 및 체육공원 조성 주민편익 증진

□ 타당성조사 및 기본계획 수립용역(안)

○ 지하저류조(저류조면적 9,200m², 저수용량 46,000m²)



○ 체육시설 및 공원조성(안)



4 ▮ 경부 제3녹지 지하공영주차장 건설

경부 제3녹지 지하에 공영주차장을 건설하여 주택가 주차난을 해소하고 지하철 1호선 대방역 이용객들이 환승주차장으로 이용할 수 있도록 함으로써 토지 이용의 효율성을 높이고 이면도로 통행권 확보로 지역 주민들의 생활 편익을 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 위 치 : 영등포구 영등포로 407 일대

○ 규 모 : 지하2층 자주식 143면(건축연면적 5,622*m*²)

○ 대지면적 : 3,745 m²

○ 총사업비 : 9,040백만원

○ 사업기간 : 2015. 2. ~ 2016. 2.

□ 추진실적

○ 1978. 8. : 도시계획시설 '녹지' 결정(서울시 고시 제429호)

○ 2013. 5. : 서울시 투자심사 완료

○ 2013. 10. ~ 2014. 8. : 실시설계용역 추진 완료

○ 2015. 2. : 공사계약(시공업체(성일건설(주))) 공사 착공

○ 2015. 3.19. : 기공식 개최(15:30 공사현장)

○ 2015. 5. ~ 7. : 주열벽 제작·설치 및 터파기

□ 향후계획

○ 2016. 2. : 공사 준공

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
9,040,000 (시비 3,018,000, 구비 6,022,000)	74,494 (구비 74,494)	0.8