

제253회 구의회 제1차 정례회

2024. 6. 12. ~ 6. 28.

희망 행복 미래도시 영등포

# 2024년 주요업무 보고



푸 른 도 시 과

---

# 보고 순서

---

I . 일반 현황	· · · 1
II . 주요업무 추진실적	· · · 3
III . 신규·중점사업 추진실적	· · · 12

# I . 일반현황

## 1 조 직

### 푸른도시과 - (5)개팀

공원정책팀	공원조성팀	조경팀	자연생태팀	시설관리팀
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시공원조성 계획 입안 및 결정</li> <li>- 미집행 도시공원관리</li> <li>- 근린공원 조성·유지 관리</li> <li>- 마을마당 조성·유지 관리</li> <li>- 공원녹지분야 인력 채용 및 관리총괄</li> <li>- 재개발, 재건축 공원 조성</li> <li>- 공원 점·사용 허가</li> <li>- 공원안전점검 및 재난, 재해 관련 업무 총괄</li> <li>- 국 공유재산 총괄 및 공원관련 재산 관리</li> <li>- 공원 여가사업 총괄</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 어린이공원 조성·유지관리</li> <li>- 소공원, 주제 공원 조성·정비 및 유지관리</li> <li>- 옥상녹화 조성 추진</li> <li>- 아파트 열린 녹지 조성</li> <li>- 야외체육시설 설치, 관리</li> <li>- 건축물 허가 승인 관련 조경분야 협의</li> <li>- 공동주택 조경협의</li> <li>- 공원, 마을마당, 녹지대 등 전기시설 유지관리</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 가로녹지대조성·유지 관리</li> <li>- 수림대·시설녹지 조성 및 유지관리</li> <li>- 가로수 식재·유지관리</li> <li>- 가로수 기본계획 수립</li> <li>- 꽃길조성 및 화분관리</li> <li>- 푸른서울가꾸기</li> <li>- 도시구조물 벽면녹화</li> <li>- 빗물정원 조성</li> <li>- 자투리땅 녹지조성</li> <li>- 공유재산관리(녹지)</li> <li>- 빈집활용 생활정원 조성</li> <li>- 친수공간 조성 및 유지관리</li> <li>- 재개발, 재건축 녹지 조성</li> <li>- 에코스쿨조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연환경·생태 복원 사업</li> <li>- 우수지 생태복원 및 관리</li> <li>- 하천생태 복원, 녹화 사업</li> <li>- 야생동·식물 수출입 허가</li> <li>- 야생동물구조 시설지정</li> <li>- 수목 병·해충방제 (공원 및 녹지대 가로수 등)</li> <li>- 안양천 도림천 특화사업</li> <li>- 안양천 철새보호구역 관리</li> <li>- 안양·도림천 생태 조성 및 편의시설 설치 관리</li> <li>- 자연생태 프로그램 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시공원 유지관리 (영등포공원, 중마루공원)</li> <li>- 신길뉴타운 공원, 마을마당, 시설녹지 유지관리</li> <li>- 영등포공원 주차장 사용수익허가, 풋살장 운영</li> <li>- 시공원, 신길뉴타운 인력관리</li> <li>- 유아숲체험장 운영</li> <li>- 시공원 물놀이장, 음악분수 설비 관리</li> </ul>

## 2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	26	-	1	6	9	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
현 원	27	-	1	7	7	9	2	-	1	-	-	-	-	-	-
과부족	1	-	-	1	△2	4	△3	-	1	-	-	-	-	-	-

### 3 주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	비고	
시 설	근린공원	11개소 522,227.2㎡ (영등포구 관리 9개소 182,281.2㎡, 서울시 직영관리 2개소 339,946㎡)	공원정책팀	
	어린이공원	21개소 61,084.3㎡	공원조성팀	
	소공원	19개소 27,981.1㎡	공원조성팀	
	주제공원(역사공원)	1개소 2,962.8㎡	공원조성팀	
	마을마당	29개소 17,566.1㎡	공원정책팀	
	공공공지, 차없는 거리	9개소 17,608.7㎡	공원조성팀	
	녹지대	413개소 803,487㎡	조경팀	
	가로수	124개 노선 29종 18,565주	조경팀	
	보호수	은행나무 1종 1주	공원조성팀	
	체육시설	98개소 31종 1,001점	공원조성팀	
	장 비	중형승용차	쏘울EV 65로0530(2016)	공사현장 점검 및 순찰
		승합차	스타렉스 70루8982(2018)	공원분야 복합민원처리
		소형화물차	포터2(1t) 96저0103(2020)	공원 관리
화물차		마이티(2.5t) 87루7056(2017)	가로수 관리	
화물차		마이티(2.5t) 84두5244(2018)	녹지대 관리	
소형화물차		포터2(1t) 80모7630(2005)	뿌리움기	
소형화물차		포터2(1t) 96저0106(2020)	녹지분야 복합민원처리	
승합차		스타렉스 70루8935(2018)	녹지대 관리	
소형특수		노바스스카이고소작업차 82소3550(2019)	가로수 전지 등 관리	
소형화물차		포터2(1t) 86우4171(2011)	안양천 관리	
화물차		마이티(2.5t) 84두5224(2018)	띠녹지 관리	
화물차		한성2톤 방역방제차 94저6897(2021)	병해충 방제	

### 4 예산 현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행률(%) (5.31.기준)
계	11,710,846	4,872,682	41.6
공원관리 수준향상	2,707,499	1,034,618	38.2
공원조성 수준향상	1,126,874	568,443	50.4
가로녹지 수준향상	5,154,813	1,923,578	37.3
자연생태 수준향상	704,488	241,369	34.2
안양·도림천 특화	1,564,956	923,941	59.0
쾌적한 녹색 힐링파크 만들기	293,558	126,333	43.0
기본경비	158,658	54,400	34.3

## Ⅱ . 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	노후 공원 정비 및 수준 향상 .....	4
②	공원 편익시설 개선 및 수목 관리 .....	5
③	쾌적한 생활환경을 위한 녹지 조성 및 관리 .....	6
④	사계절 맞춤형 가로수 관리 .....	7
⑤	안양천·도림천 수변공간 이용 활성화 .....	8
⑥	녹색 힐링 영등포공원 조성 .....	9
⑦	국회대로 상부 공원화 사업 .....	10

노후, 훼손된 공원시설 정비 및 확충을 통하여 주민들에게 안전하고 쾌적한 공원 환경을 제공함으로써 이용자 만족도 향상에 기여하고자 함

## □ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업대상: 문래근린공원 등 구관리 공원 50개소, 마을마당 29개소, 공공공지 및 차없는 거리 등 9개소
- 사업내용
  - 근린공원 노후 시설물 정비 및 노후 마을마당 보수정비
  - 공원등 LED 조명 교체, 공원 전기 시설물 유지관리

## □ 주요 추진실적

- 근린공원 시설물 정비로 주민불편사항 해소
  - 당산공원 특화정원화 사업 및 중마루공원 정비 공사 추진(공정률 60%)
  - 문래근린공원 리노베이션 용역 추진(착수보고 완료)
- 주민 커뮤니티 활성화를 위한 마을마당 공간 개선
  - 한마음마을마당 휴게시설 및 바닥포장 등 정비 추진(실시설계 진행중)
- 친환경적이고 안전한 공원등 및 전기시설 유지관리
  - 공원 및 마을마당 등 노후 공원등 교체 및 전기시설물 유지관리
  - 신길근린공원 배드민턴장 조명개선(조명탑 4본 설치, 공사완료)

## □ 향후계획

- 근린공원 및 마을마당 정비 완료(당산, 중마루, 한마음): 6월 ~ 8월
- 문래근린공원 리노베이션 용역: 6월 ~ 9월(중간보고, 최종보고, 준공)
- LED 교체 완료: 9월/공원 전기시설물 유지관리(연간단가): 12월

## □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
686,000 (구비)	83,402 (구비)	12.2

공원 내 야외운동기구, 휴게시설 및 편익시설 정비로 쾌적한 공원 환경을 조성하고, 고사되거나 가지치기가 필요한 수목에 대한 사전 정비로 우기 및 태풍시 안전사고를 예방하여 보다 안전한 공원환경 제공

### □ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업대상: 관내 공원, 마을마당, 차없는 거리 등 88개소
- 사업내용
  - 야외체육시설, 공원화장실, 수경시설 유지관리
  - 휴게의자, 바닥포장, 화단 등 소공원 노후시설 정비
  - 고사 위험목, 주택 인접 수목, 생육 부진 소나무 등 공원수목 관리

### □ 주요 추진실적

- 공원 편익시설 관리
  - 다사랑어린이공원 노후 화장실 1개소 교체
  - 야외운동시설 32개소 교체 추진(1분기 실적:10개소 설치)
- 공원 수목 식재 및 시설물 정비
  - 다사랑어린이공원 노후 화단 재정비 후 수목 390주, 초화 940본 식재
  - 당산나루소공원 노후 시설물 교체 및 수목 432주, 초화 4,653본 식재
- 공원 수목 관리
  - 소나무 생육 개선(수관숙기 63주, 브레싱 2개소, 지지대 1개소 설치)
  - 위험수목 제거 및 가지치기(위험수목 제거 4주, 가지치기 181주)

### □ 향후계획

- 수경시설 정비공사 추진
  - 신우어린이공원 등 5개소 노후 펌프 및 수위감지기·타이머 교체 등

### □ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
405,000 (구비)	305,329 (구비)	75.4

지구 온난화에 따른 도심 열섬화 현상 가속과 폭염 등 기후변화에 적극 대처하기 위해 가로변 등의 녹지를 조성하여 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업규모: 관내 녹지대(405개소, 798,772㎡)
- 사업내용
  - 사계절 꽃길 조성, 여의도 봄꽃축제장 정비, 녹지대 경관개선, 도로변 녹지량 확충 및 자투리땅 녹화, 녹지대 수목보식 및 시설물 정비, 노들로·서부간선도로 녹지대 정비

### □ 주요 추진실적

- 특색있는 계절 꽃모와 다년생 수종을 함께 배치한 화단 및 걸이화분 설치
  - 입체화단(5개소) 조성, 다양한 수목 및 계절초화 30,643본 식재
  - 주요노선(7개소) 걸이화분 840조 설치
- 여의도 봄꽃축제장 주변 고사된 왕벚나무 교체 및 휴게시설물 추가 설치
  - 왕벚나무 56주 교체 식재, 포트벤치설치 17개소 설치 등
- 안전사고 예방을 위한 노후된 휴게공간 시설물 정비
  - 양평가로녹지 등 2개소 대형수목전정, 황토길포장, 배수로 설치 등
- 주민 생활권 주변 쾌적한 가로환경 제공을 위한 가로녹지 조성 및 관리
  - 녹지대 등 5개소 관목 5,913주, 초화 21,420본 식재 등

### □ 향후계획

- 특색있는 계절 꽃모와 다년생 수종을 함께 배치한 화단 및 걸이화분 설치
  - 구청사 등 입체화단(5개소) 조성 및 계절초화 약 70,000본 식재
  - 영중로, 당산로 등 주요노선(7개소) 가을철 걸이화분 840조 설치
- 주민 생활권 주변 쾌적한 가로환경 제공을 위한 가로녹지 조성 및 관리
  - 신길5구역 연결녹지, 자투리땅 식재기반조성, 수목식재, 수목전정 등

### □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
1,740,000 (시 300,000, 구비 1,440,000)	920,000 (시 164,000, 구비 756,000)	52.9

관내 가로수에 계절별 적기의 가로수 가지치기를 통하여 고유 수형 회복 및 생육 상태를 개선하고, 불량목 및 고사목 등 위험 가로수 정비를 통해 안전하고 쾌적한 가로환경 조성

**□ 사업개요**

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업규모: 관내 가로수(124개 노선, 18,565주)
- 사업내용: 가로수 가지치기 및 생육환경 개선, 가로수 바꿔 심기, 가로수 보식 및 보호시설 정비

**□ 주요 추진실적**

- 계절별 적기의 가로수 가지치기로 고유수형 조절 및 가로수 생육환경 개선
  - 영등포로, 노들로 등 약 2,942주 겨울철, 배전선로 근접 가로수 가지치기
  - 여의동서로 가로수 토양관주 1,109주, 외과수술 24주

**□ 향후계획**

- 계절별 적기의 가로수 가지치기로 고유수형 조절 및 가로수 생육환경 개선
  - 당산로 여름철 수형조절 약 102주 가로수 가지치기
- 동공목, 고사목, 병충해 수목 등 위험한 가로수 사전 정비
  - 신길로 등 대형목 진단용역 및 위험 가로수 약 80주 정비
- 열매 낙과로 인해 보행에 불편을 겪는 은행나무 가로수 암→수 교체
  - 국회대로 62길, 여의서로 1길 등 약 90주 교체
- 가로수 공분에 보식 및 가로수 뿌리로 인하여 용기된 보호판 정비
  - 여의나루로 등 5개 노선 가로수 보식 및 보호판 약 300조 정비

**□ 예산현황**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
967,000 (시 80,000, 구비 887,000)	367,887 (시 39,872, 구비 328,015)	38.1

도심 내 산책과 운동, 쉼이 있는 수변 휴식공간을 조성하고, 훼손된 하천경관의 생태적 복원을 통하여 주민들의 지친 일상을 치유할 수 있는 수변공원을 조성하고자 함

## □ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업위치: 안양·도림천 둔치내 녹지대, 제방산책로
- 사업규모: 총 8.9km (안양천 4.8km, 도림천 4.1km)
- 사업내용: 하천식생 복원, 맨발걷기 산책로 조성, 우수지 생태공원 정비 등

## □ 주요 추진실적

- 하천 생태계 회복 및 수변공간 녹지확충
  - 안양천 생태복원 및 녹화사업 추진(실시설계용역 추진중, 3. 7. ~ 7. 8.)
    - 하천변 및 산책로 수목식재(신정교~양평교 구간 6,000m<sup>2</sup>)
- 맨발걷기 산책길 조성으로 주민 건강증진
  - 안양천 황톳길 조성사업 연장 추진(7월 준공예정)
    - 신정교~양평교 3개 구간 600m 추가연장. 황톳포장, 세족장, 안내시설 등 설치
- 사계절 꽃이 있는 테마 산책길 조성
  - 황톳길, 제방산책로 주변 다채로운 꽃길 조성(5월 준공)
    - 총 길이 350m, 수국 등 초화 53종 14,870본 식재
- 우수지 생태공원을 정비하여 쾌적한 공원환경 조성
  - 도림유수지 생태공원 정비사업 추진(5월 준공)
    - 장미화단 초화류 혼합식재, 관수시설 설치 등

## □ 향후계획

- 서울시 설계심의 및 계약심사 등 사전 행정절차 이행: 6월 ~ 7월
- 안양천 생태복원 및 녹화사업 등 4개 공사 추진: 7월 ~ 12월

## □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
1,820,000 (시 850,000, 구비 970,000)	1,072,605 (시 165,000, 구비 907,605)	58.9

영등포공원 산책로, 화단에 계절별 꽃모를 식재하고, 잔디광장과 노후시설물 개선을 통해 이용객에게 편안하고 쾌적한 쉼터를 제공하고자 함

**□ 사업개요**

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업대상: 영등포공원(61,544㎡)
- 사업내용
  - 잔디광장 유지관리, 유아숲체험원 운영
  - 산책로 계절별 화단 꽃모 식재

**□ 주요 추진실적**

- 미래세대 산림복지를 위한 「2024 영등포공원 유아숲체험원」 운영
  - 생태교육 프로그램 운영 69회 개최, 총 1,682명 활동 참여
- 녹색 쉼터 잔디광장 및 무궁화동산 유지관리
  - 잔디광장 잔디 제초 및 4차 방제 완료

**□ 향후계획**

- 잔디광장 5~8차 방제: 6월 ~ 9월
- 여름, 가을 꽃 식재: 7월 ~ 10월
- 유아숲체험원 운영 완료: 11월

**□ 예산현황**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
60,484 (시 28,784, 구비 31,700)	33,875 (시 3,582, 구비 30,293)	56.0

자동차 중심에서 사람 중심 교통패러다임을 변화시켜 국회대로 도로다이어트를 통한 녹지 및 휴게공간 조성

## □ 사업개요

- 추진일정: '22. 11월 ~ '25. 12월
- 조성구간: 국회대로(영등포구 구간: 목동교~여의2교) 연장 2.7km
- 조성내용: 북측 도로 2개 차로 축소 후 인도 확장 및 녹지 휴게공간 조성
  - 띠녹지 조성, 수경시설, 휴게시설, 조형앓음벽 설치 등
- 조성예산: 12,000,000천원(시비)

### 【 국회대로 상부 공원화(서울시 푸른도시국 공원조성과 주관) 】

- 위 치: 양천구 신월IC ~ 영등포구 국회의사당 교차로
- 사업기간: 2015.~2025.
- 사 업 비: 67,971백만원(공사비 51,955, 설계비등 5,316, 지중화 10,700)
- 규모/내용: 총연장 7.6km, 폭 40~55m(공원, 녹지 조성 11만 $m^2$ )
  - 지하차도 신설, 상부 공원 조성(양천구, 강서구): 신월IC ~ 목동운동장(연장 4.0km)
  - 도로 축소(영등포구): 목동운동장 ~ 국회의사당(연장 3.6km)

## □ 세부 추진계획

- 1구간(340m): 목동교~경인고속입구 교차로
  - 왕벚나무 가로수 식재, 보도 교체
- 2~3구간(1,510m): 경인고속입구 교차로~영동초등학교 교차로
  - 북측 2개차로 축소 및 보도확장 후 확보된 공간에 녹지 조성
  - 은행나무 가로수 → 왕벚나무 가로수 교체 식재(주민요구사항)
  - 남측 관공서(구청, 경찰서) 주변 담장개방 녹화 및 띠녹지 조성, 앓음벽 설치
  - 산책로(폭1.5m) 조성, 실개천(270m) 조성, 왕벚나무 가로수 식재
- 4~5구간(850m): 영동초등학교 교차로~국회의사당앞 교차로
  - 보도포장, 연식의자 등 휴게시설 설치, 녹지대 산딸나무 등 수목 식재



### Ⅲ. 신규·중점사업 추진실적

#### 1 주민참여 정원 활성화 및 여가문화 확산

공원정책팀  
공원조성팀  
조경팀

삭막한 도심 속 꽃과 식물을 가꾸는 정원관리에 대한 주민 관심 증가에 따라 다양한 가드닝 프로그램 운영으로 정원에 대한 주민참여 기회를 제공하고 영등포 정원축제를 개최하여 다양한 볼거리 제공을 통해 정원문화 확산에 기여

#### □ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 위 치: 관내 공원, 마을마당 등
- 사업내용
  - 정원센터 활용하여 정원관리 기본교육, 반려식물 병원운영, 마을정원사 양성
  - 영등포 정원축제 2회 개최(영등포공원 등)
  - 반려식물, 공동체 정원 지원 등 ‘공동체 정원 주민지원사업’ 추진

#### □ 주요 추진실적

- 영등포 정원문화센터 운영
  - 장 소: 2개소(영등포공원(5. 1.개장), 문래동 꽃밭정원(5. 8.개장))
  - 운영기간: '24. 5. ~ 11.
  - 프로그램: 마을정원사 60명 양성, 주민대상 정원체험, 반려식물 클리닉 등



영등포공원 정원교육 전경



문래동 꽃밭정원 정원교육 전경

- 제1회 '영등포 정원축제' 개최
  - 기 간: '24. 5. 24. ~ 5. 26.(3일간)
  - 장 소: 영등포근린공원

- 행사내용: 개막행사, 전시행사, 문화행사, 참여행사 등
- 정원조성: 다양한 정원조성(광장 및 중앙통로 주변), 꽃 포토존, 시민참여정원(10개소) 등
- 참여행사: 가족화분 만들기, 숲속 정원식탁, 화관 만들기, 컵 화분 만들기 등
- 문화행사: 미술쇼, 피크닉요가, 구석구석라이브, 구민사랑콘서트(문화체육과 주관) 등



정원축제 사진



정원축제 사진

○ ‘공동체 정원 주민지원사업’ 추진을 통해 자발적 정원 문화 확산 유도

- 대상: 골목길, 아파트 등 생활주변 유휴공간
- 추진방법: 주민제안 공모를 통한 녹화재료 또는 정원 코디네이터 자문 지원
- 선정결과: 도림동성당 등 23개소 지원 완료



공동체 정원 주민지원사업



공동체 정원 주민지원사업

□ 향후계획

○ 사회취약계층 반려식물 보급사업 추진

- 보건소와 함께하는 독거노인 및 1인가구 등 사회취약계층 반려식물 보급사업 추진(약 230명) ※ 추진일정: 7월 ~ 10월 선정 및 지원

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
508,784 (시 378,784, 구비 130,000)	96,102 (시 35,718, 구비 60,384)	18.9

오랫동안 가림막과 자재 보관창고 등으로 도시미관을 저해하고 있던 문래동 공공공지에 '문래동 꽃밭정원'을 조성하여 주민들이 일상의 휴식과 문화·여가를 즐길 수 있는 공간 제공으로 주민 만족도 제고

### □ 사업개요

- 사업기간: '23, 9. ~ '24. 5.
- 위 치: 문래동 3가 55-6번지
- 면 적: 약 6,300㎡
- 주요시설
  - 사계절 잔디광장, 운동시설(9개소) 및 놀이시설(네트놀이대, 트램펄린 등)
  - 황톳길(습식40m, 건식250m), 작가정원 3개소, 정원문화센터 등

### □ 주요 추진실적

- 문래동 꽃밭정원 개장행사
  - 일 시: 2024. 5. 8.(수) 14:00 ~ 17:00
  - 행사내용: 개장식, 축하공연, 인사말씀 및 축사, 체험프로그램 진행 등
  - 참여인원: 약 1,000여명
- 영등포 정원문화센터(문래점) 프로그램 운영
  - 운영시간: 화 ~ 일 (10:00 ~ 17:00) ※ 매주 월요일 휴관
  - 운영방법: 시민정원사 활용 자체운영
  - 운영 프로그램
    - 마을정원사 양성프로그램(15명), 원데이클래스(주2회)
    - 반려식물 클리닉(주2회), 정원사진사 과정(주2회), 정원도서관 상시 운영

### □ 기대효과

- 가림막으로 막혀있던 공간에 정원을 조성하고 다양한 활동을 즐길 수 있는 공간으로 탈바꿈하면서 도심미관 향상 개선 및 정원도시 영등포에 기여
- 일상적인 휴게공간과 더불어 반려식물과 함께하는 문화공간 제공으로 단순히 즐기는 것에서 벗어나 참여하는 힐링 공간으로 생활속 정원 여가문화 확산

### □ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
2,350,000 (특별교부금 2,350,000)	2,350,000 (특별교부금 2,350,000)	100