

제245회 구의회 제1차 정례회

2023. 6. 12. ~ 6. 27.

희망 행복 미래도시 영등포

2023년 주요업무 보고



푸 른 도 시 과

보 고 순 서

I . 일 반 현 황 . . . 1

II . 주요업무 추진실적 . . . 3

III . 신규·중점사업 추진실적 . . . 11

I . 일반현황

1 조 직

푸른도시과

- (5)개 팀

공원정책팀	공원조성팀	조경팀	자연생태팀	시설관리팀
- 도시공원조성 계획 입안 및 결정 - 미집행 도시공원관리 - 근린공원 조성·유지 관리 - 마을마당 조성·유지 관리 - 공원녹지분야 인력 채용 및 관리총괄 - 재개발, 재건축 공원 조성 - 공원 점·사용 허가 - 공원안전점검 및 재난, 재해 관련 업무 총괄 - 국·공유재산 총괄 및 공원관련 재산 관리	- 어린이공원 조성·유지관리 - 소공원, 주제 공원 조성·정비 및 유지관리 - 옥상녹화 조성 추진 - 아파트 열린 녹지 조성 - 야외체육시설 설치, 관리 - 건축물 허가 승인 련 조경분야 협의 - 공동주택 조경협의 - 공원, 마을마당, 녹지대 등 전기시설 유지관리	- 가로녹지대조성·유지 관리 - 수림대·시설녹지 조성 및 유지관리 - 가로수 식재·유지관리 - 가로수 기본계획 수립 - 꽃길조성 및 화분관리 - 푸른서울가꾸기 - 도시구조물 벽면녹화 - 빗물정원 조성 - 자투리땅 녹지조성 - 공유재산관리(녹지) - 반집활용 생활정원 조성 - 친수공간 조성 및 유지관리 - 재개발, 재건축 녹지 조성 - 에코스쿨조성	- 자연환경·생태 복원 사업 - 유수지 생태복원 및 관리 - 하천생태 복원, 녹화 사업 - 야생동·식물 수출입 허가 - 야생동물구조 시설지정 - 수목 병·해충방제 (공원 및 녹지대 가로수 등) - 안양천·도림천 특화사업 - 안양천 철새보호구역 관리 - 안양·도림천 생태 조성 및 편익시설 설치 관리 - 자연생태 프로그램 운영	- 시공원 유지관리 (영등포공원, 중마루공원) - 신길뉴타운 공원, 마을마당, 시설녹지 유지관리 - 영등포공원 주차장 사용수익허가, 풋살장 운영 - 시공원, 신길뉴타운 인력관리 - 유아숲체험장 운영 - 시공원 물놀이장, 음악분수 설비 관리

2 인 력

구 분	계	일 반 직						관리운영직				별정직·임기제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	26	-	1	6	9	5	5								
현 원	25	-	1	8	9	6	1								
과부족	△ 1	-	-	2	-	1	△ 4								

3

주요시설 및 장비

구 분	명 칭	현 황	비 고
시 설	근린공원	11개소 522,227.2 ^m ² (영등포구 관리 9개소 182,281.2 ^m ² , 서울시 직영관리 2개소 339,946 ^m ²)	공원정책팀
	어린이공원	21개소 61,077.6 ^m ²	공원조성팀
	소공원	19개소 27,981.1 ^m ²	공원조성팀
	주제공원(역사공원)	1개소 2,962.8 ^m ²	공원조성팀
	마을마당	29개소 17,566.1 ^m ²	공원정책팀
	공공공지, 차없는 거리	9개소 17,608.7 ^m ²	공원조성팀
	녹지대	413개소 803,487 ^m ²	조경팀
	가로수	116개 노선 25종 17,964주	조경팀
	보호수	은행나무 1종 1주	공원조성팀
	체육시설	98개소 31종 1,001점	공원조성팀
장 비	중형승용차	쏘울EV 65로0530(2016)	공사현장 점검 및 순찰
	승합차	스타렉스 70루8982(2018)	공사현장 점검 및 순찰
	소형화물차	포터2(1t) 96저0103(2020)	공원 관리
	화물차	마이티(2.5t) 87루7056(2017)	가로수 관리
	화물차	마이티(2.5t) 84두5244(2018)	녹지대 관리
	소형화물차	포터2(1t) 80모7630(2005)	뿌리윤기
	소형화물차	포터2(1t) 96저0106(2020)	공원녹지분야 복합민원처리
	승합차	스타렉스 70루8935(2018)	녹지대 관리
	소형특수	노바스스카이고소작업차 82소3550(2019)	가로수 전지 등 관리
	소형화물차	포터2(1t) 86우4171(2011)	안양천 관리
	화물차	마이티(2.5t) 84두5224(2018)	띠녹지 관리
	화물차	한성2톤 방역방제차 94저6897(2021)	병해충 방제

4

예산현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행률(%) (5.31.기준)
계	10,614,349	5,554,550	52.3
공원관리 수준향상	2,409,563	1,126,629	46.8
공원조성 수준향상	1,116,982	774,773	69.4
가로녹지 수준향상	4,717,391	2,465,092	52.3
자연생태 수준향상	837,767	457,719	54.6
안양·도림천 특화	1,030,285	551,450	53.5
쾌적한 녹색 힐링파크 만들기	342,953	114,837	33.5
기본경비	159,408	64,050	40.2

Ⅱ . 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

- ① 공원 노후시설 정비 및 개선 4
- ② 사회적 약자와 함께하는 어린이공원 5
- ③ 공원 편익시설 개선 및 수목 관리 6
- ④ 쾌적한 생활환경을 위한 녹지 조성 및 관리 7
- ⑤ 사계절 맞춤형 가로수 관리 8
- ⑥ 안양천·도림천 힐링명소 조성 9
- ⑦ 녹색 힐링 영등포공원 조성 10

노후, 훼손된 공원시설 정비 및 확충을 통하여 주민들에게 안전하고 쾌적한 공원 환경을 제공함으로써 이용자 만족도 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업대상: 문래근린공원 등 구관리 공원 50개소, 마을마당 29개소, 공공공지 및 차없는 거리 등 309,477.5 m^2
- 사업내용
 - 근린공원 노후 시설물 정비 및 노후 마을마당 보수정비
 - 공원등 LED 조명 교체, 공원 전기 시설물 유지관리

□ 주요 추진실적

- 근린공원 시설물 정비로 주민불편사항 해소
 - 문래공원 녹지 개선, 신길공원 토사유출 방지 등 추진(공정률 35%)
 - 메낙골, 자매공원 게이트볼장 및 계단 개선 추진(공정률 30%)
- 주민 커뮤니티 활성화를 위한 마을마당 공간 개선
 - 신광마을마당 야외테이블 및 그늘막 설치, 수목 1,320주 식재 완료
 - 목화마을마당 순환 산책로 및 바닥포장 1,700 m^2 , 운동공간 조성(공정률 80%)
- 에너지절감을 위한 낡은 공원등 27개소 고효율 LED등으로 교체

□ 향후계획

- 마을마당 정비 완료: 6월
- 공원 시설물 및 노후 근린공원 정비완료: 7월
- 공원 전기시설물 유지관리 완료: 11월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,029,418 (국 370,618, 시 150,000, 구비 508,800)	526,412 (국 342,629, 구비 183,783)	51.1

기존 놀이터는 물리적 장벽이 있어 장애인들의 자유로운 접근이 어려운 상황으로 공원의 턱과 높이를 낮추고 모두가 함께 이용할 수 있는 무장애 놀이시설을 설치하여 사회적 약자도 함께할 수 있는 공원 환경으로 개선하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 7월
- 사업대상: 고추말어린이공원 등 4개소
- 사업내용
 - 고추말어린이공원 내 턱과 높이를 낮춘 무장애 놀이터 조성
 - 원지어린이공원 등 3개소 보행약자를 배려한 공원시설 개선

□ 주요 추진실적

- 사회적 약자와 함께하는 무장애 놀이터 조성(공정률 35%)
 - 고추말공원 내 조합놀이대, 바구니그네, 회전놀이 등 무장애 놀이터 조성, 순환산책로 160m, 야외체육시설 11개소, 파고라 2개소 설치 등 공원환경 정비 추진
- 노인, 영유아, 장애인 등 보행약자를 배려한 공원시설 개선(공정률 20%)
 - 원지공원 진입계단 2개소 경사로로 교체, 노후 순환산책로 544m² 재정비 핸드레일 2개소 설치, 노후 데크포장 51m² 교체 등 보행시설 개선
 - 양평공원 보행불편 모래포장 90m 탄성포장 교체, 진입로 포장 59m² 재정비, 서강공원 야외체육시설 3개소 정비, 노후 컨테이너 철거 후 화단 조성 등 추진

□ 향후계획

- 고추말어린이공원 무장애놀이터 조성 완료: 6. 26.
- 원지공원 등 3개소 공원시설개선 완료: 7월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
860,000 (시 500,000, 구비 360,000)	69,640 (시 40,140, 구비 29,500)	8.1

공원 내 야외체육시설, 휴게시설, 편익시설 등 시설관리와 과도하게 생장한 수목 가지치기 등으로 안전하고 쾌적한 공원 환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 11월
- 사업규모: 관내 공원, 마을마당, 차없는 거리 등 88개소
- 사업내용
 - 야외체육시설, 공원화장실, 수경시설 유지관리
 - 휴게의자, 바닥포장, 화단 등 소공원 노후시설 정비
 - 고사 위험목, 주택 인접 수목, 생육 부진 소나무 등 공원수목 관리

□ 주요 추진실적

- 주민건강 및 여가 활동을 위한 공원 내 시설물 관리
 - 꽃담소공원 등 2개소 수위감지기, 급수밸브 등 수경시설 정비 완료
 - 평화공원 등 야외체육시설 5개소 설치 완료, 안양천 제방 등 10개소 교체 추진
- 이용환경 개선을 위한 소공원 노후시설 정비(공정률: 20%)
 - 파밀리에소공원 등 2개소 노후 바닥포장 45㎡ 정비, 등의자 11개소 교체, 노후 화단 재정비 후 수목 380주 및 초화 5,000본 식재 등 추진
- 안전하고 주민 불편 없는 공원 수목 관리(완료)
 - 공원 소나무 생육환경 개선사업 완료(수목전정 70주)
 - 공원 내 수목 가지치기사업 완료(위험수목 정비 188주)

□ 향후계획

- 야외체육시설, 공원화장실, 수경시설 유지관리 완료: 11월
- 소공원 노후시설 정비완료: 7월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
319,000 (구비)	131,500 (구비)	41.2

지구 온난화에 따른 도심 열섬화 현상 가속과 폭염 등 기후변화에 적극 대처하기 위해 가로변 등의 녹지를 조성하여 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업규모: 관내 녹지대(405개소, 798,772 m^2)
- 사업내용
 - 사계절 꽃길 조성, 여의도 봄꽃축제장 정비, 녹지대 경관개선, 도로변 녹지량 확충 및 자투리땅 녹화, 녹지대 수목보식 및 시설물 정비, 노들로·서부간선도로 녹지대 정비

□ 주요 추진실적

- 특색있는 계절 꽃모와 다년생 수종을 함께 배치한 화단 및 결이화분 설치
 - 구청사 등 입체화단(4개소) 조성 및 꽃모 69,405본 식재
 - 영중로, 당산로 등 주요노선(14개소) 화분 860조 설치
- 여의도 봄꽃축제장 주변 고사된 왕벚나무 교체 및 부족한 휴게공간 추가 설치
 - 왕벚나무 42주 교체 식재, 파고라 1개소, 벤치 42개소 설치, 덩굴 제거 20,824 m^2
- 안전사고 예방을 위한 노후된 휴게공간 시설물 정비(도림동 270-4 일대)
 - 놀이시설 탄성바닥 165 m^2 교체, 역기 올리기 등 4종, 벤치 7개소 교체 설치
- 주민 생활권 주변 쾌적한 가로환경 제공을 위한 떠녹지 신규조성(당산로 42길)
 - 블루엔젤 등 6종 수목 341주, 왜성수크령, 은사초 등 10종 4,656본 식재

□ 향후계획

- 녹지대 경관개선 완료: 6월
- 도로변 가로녹지량 확충 및 자투리땅 녹화 완료: 6월
- 노들로·서부간선도로 녹지대 유지관리 완료: 11월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,536,500 (시 90,000, 구비 1,446,500)	1,276,378 (시 54,000, 구비 1,222,378)	83.1

관내 가로수에 계절별 적기의 가로수 가지치기를 통하여 고유수형 회복 및 생육상태를 개선하고, 불량목 및 고사목 등 위험가로수 정비를 통해 안전하고 쾌적한 가로환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업규모: 관내 가로수 (123개 노선, 17,964주)
- 사업내용
 - 가로수 가지치기 및 생육환경 개선, 가로수 바뀌 심기, 가로수 보식 및 보호 시설 정비

□ 주요 추진실적

- 계절별 적기의 가로수 가지치기로 고유수형 조절 및 가로수 생육환경 개선
 - 영등포로, 국제금융로 등 양버즘나무 543주 겨울철 가로수 가지치기
 - 경인로 등 65개 노선 4,698주 배전선로 근접 가로수 가지치기
- 동공목, 고사목, 병충해 수목 등 위험한 가로수 사전 정비
 - 선유로 등 위험한 가로수 42주 제거
- 열매 낙과로 인해 보행에 불편을 겪는 은행나무 가로수 암→수 교체
 - 경인로71길 등 5개 노선 89주 교체
- 가로수 공분에 보식 및 가로수 뿌리로 인하여 융기된 보호판 정비
 - 여의나루로 등 6개 노선 가로수 보식(25주) 및 보호판 약 250조 정비

□ 향후계획

- 가로수(은행나무) 바뀌심기 완료: 10월
- 가로수 보식 및 보호시설 정비완료: 10월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
809,000 (시 22,000, 구비 787,000)	413,000 (시 22,000, 구비 391,000)	51.1

도심 내 산책과 운동, 쉼이 있는 수변 휴식공간을 조성하고, 훼손된 하천경관의 생태적 복원을 통하여 주민들의 지친 일상을 치유할 수 있는 수변공원을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업위치: 안양·도림천 둔치내 녹지대, 제방 산책로
- 사업규모: 총 8.9km (안양천 4.8km, 도림천 4.1km)
- 사업내용: 하천식생 복원, 맨발걷기 산책로 조성, 우수지 편의시설 정비 등

□ 주요 추진실적

- 하천 생태계 회복 및 주민이용 수변공간 녹지확충
 - 안양천 생태복원 및 녹화사업 추진 (실시설계용역 추진중, 3.29.~7.26)
 - 하천변 나대지 및 훼손지역 다층구조 수목식재 (신정교~양평교 구간 9,000㎡)
- 도심과 하천을 연결하는 녹지축 조성
 - 경부선 철도변 및 서부간선 도로변 녹지정비사업 추진 (공정률 20%)
 - 신길동 경부제3녹지 ~ 도림천 1.3km 구간 미세먼지 저감 수목식재
- 맨발걷기 산책로 조성으로 주민 건강증진 기여
 - 안양천 황톳길 조성사업 추진 (공정률 20%)
 - 양평교~목동교 500m 구간 황토포장, 세족장, 안내시설 등
- 우수지 생태공원내 노후 시설물을 정비하여 쾌적한 공원환경 조성
 - 대림·도림우수지 생태공원 정비사업 추진 (9월 준공예정)
 - 장미화단 초화류 혼합식재, 벤치 등 휴게시설 교체, 우배수 시설 정비 등

□ 향후계획

- 서울시 설계심의 및 계약심사 등 사전 행정절차 이행: 6월 ~ 7월
- 안양천 생태복원 및 녹화사업 등 4개 시설공사 추진: 7월 ~ 12월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
3,010,000 (국 950,000, 시 1,525,000, 구비 535,000)	568,433 (국 63,156, 시 62,420, 구비 442,857)	18.9

영등포공원 산책로, 화단에 계절별 꽃모를 식재하고, 잔디광장과 노후시설물 개선을 통해 이용객에게 편안하고 쾌적한 쉼터를 제공하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업대상: 영등포공원(61,544 m^2)
- 사업내용
 - 시설물·잔디광장 유지관리
 - 시공원 보수정비 사업 및 산책로 계절별 화단 꽃모 식재

□ 주요 추진실적

- 도심 속 주민 힐링을 위한 특화 정원 조성
 - 「2023 시공원 보수정비사업」 완료: 정원 조성 2개소 500 m^2
 - 루피너스 등 11종 3,000본 꽃모 식재로 특색있는 화단 조성
- 미래세대 산림복지를 위한 「2023 영등포공원 유아숲체험원」 운영
 - 생태교육 프로그램 운영 39회 개최, 총 610명 활동 참여
- 녹색 쉼터 잔디광장 및 무궁화동산 유지관리
 - 잔디광장 잔디 제초 및 5차 방제 완료

□ 향후계획

- 잔디광장 6~8차 방제: 7월 ~ 9월
- 여름, 가을 꽃 식재: 7월 ~ 10월
- 유아숲체험원 운영 완료: 11월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
138,093 (시 100,000, 구비 38,093)	123,683 (시 99,314, 구비 24,369)	89.6

Ⅲ. 신규·중점 추진실적

1 국회대로 상부 공원화 사업

조경팀

자동차 중심에서 사람 중심 교통패러다임을 변화시켜 국회대로 도로다이어트를 통한 녹지 및 휴게공간 조성

□ 사업개요

- 추진일정: '22. 11월 ~ '24. 12월
- 조성구간: 국회대로(영등포구 구간: 목동교~여의2교) 연장 2.7km
- 조성내용: 북측 도로 2개 차로 축소 후 인도 확장 및 녹지 휴게공간 조성
- 떠돌이 조성, 수경시설, 휴게시설, 조형앉음벽 설치 등
- 조성예산: 12,000,000천원(시비) ※서울시 공원조성과 시행

【 국회대로 상부 공원화(서울시 푸른도시국 공원조성과 주관) 】

- 위 치: 양천구 신월IC ~ 영등포구 국회의사당 교차로
- 사업기간: 2015.~2025.
- 사업비: 67,971백만원(공사비 51,955, 설계비등 5,316, 지중화 10,700)
- 규모/내용: 총연장 7.6km, 폭 40~55m(공원, 녹지 조성 11만㎡)
 - 지하차도 신설, 상부 공원 조성(양천구, 강서구): 신월IC ~ 목동운동장(연장 4.0km)
 - 도로 축소(영등포구): 목동운동장 ~ 국회의사당(연장 3.6km)

□ 세부 추진계획

- 1구간(340m): 목동교~경인고속입구 교차로
 - 왕벚나무 가로수 식재, 보도 교체
- 2~3구간(1,510m): 경인고속입구 교차로~영동초등학교 교차로
 - 북측 2개차로 축소 및 보도확장 후 확보된 공간에 녹지 조성
 - 은행나무 가로수 → 왕벚나무 가로수 교체 식재(주민요구사항)
 - 남측 관공서(구청, 경찰서) 주변 담장개방 녹화 및 떠돌이 조성, 앉음벽 설치
 - 산책로(폭1.5m) 조성, 실개천(270m) 조성, 왕벚나무 가로수 식재
- 4~5구간(850m): 영동초등학교 교차로~국회의사당앞 교차로
 - 보도포장, 연식의자 등 휴게시설 설치, 녹지대 산딸나무 등 수목 식재

전체 계획도



□ 주요 추진실적

- '23. 1. 12. ~ 1. 18.: 공정별 회의 및 합동 현장 점검
- '23. 1. ~ '23. 5.: 국회대로 다이어트, 한전 지중화 공사, 영등포로터리 구조개선 사업의 사업시기 조정 검토

□ 향후계획

- '23. 9. ~ '24. 6.: 국회대로 남측공사 시행
- '24. 6. ~ '24. 12.: 국회대로 북측공사 시행
- ※ 한전 지중화 공사 병행 시행

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
12,000,000 (시비)	5,287,000 (시비)	44.1%