

제227회 구의회 제2차 정례회

2020. 11. 20. ~ 12. 23.



---

# 2020년 주요업무 보고

---



푸른도시과

---

# 보고 순서

---

I . 일 반 현 황	· · · 1
II . 주요업무 추진실적	· · · 3
III . 2021년 주요업무 추진계획	· · · 21
IV . 신규·중점 추진사업	· · · 31

# I . 일반현황

## 1 조 직

### 푸른도시과 - (4)개팀

공원정책팀	공원조성팀	조경팀	자연생태팀
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시공원조성계획 입안</li> <li>- 장기미집행 도시공원 관리</li> <li>- 근린공원 조성·유지관리</li> <li>- 마을마당 조성·유지관리</li> <li>- 공원녹지하천 관리인력 채용 및 관리</li> <li>- 재개발, 재건축 공원조성</li> <li>- 공원, 마을마당, 녹지대 등 전기시설 유지관리</li> <li>- 공원 점·사용 허가</li> <li>- 시공원 유지관리 (영등포공원, 중마루공원)</li> <li>- 영등포공원 주차장 사용수익허가, 풋살장 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 어린이공원조성·유지관리</li> <li>- 소공원, 주제공원 조성·정비 및 유지관리</li> <li>- 생활권 공원녹지 조성</li> <li>- 공원안전점검 및 재난, 재해 관련 업무 총괄</li> <li>- 국 공유재산 총괄 및 공원 관련 재산 관리</li> <li>- 옥상녹화, 텃밭 조성 추진 및 관리</li> <li>- 아파트 열린녹지 조성</li> <li>- 아외체육시설 설치, 유지관리</li> <li>- 건축물 허가 승인 관련 조경분야 협의 관련</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 가로녹지대조성·유지관리</li> <li>- 수립대·시설녹지조성</li> <li>- 가로수 식재·유지관리</li> <li>- 가로수 기본계획 수립</li> <li>- 꽃길조성 및 화분관리</li> <li>- 푸른서울가꾸기</li> <li>- 도시구조물 벽면녹화</li> <li>- 빗물정원 조성</li> <li>- 자투리땅 녹지조성</li> <li>- 재개발, 재건축 녹지조성</li> <li>- 공동주택 조경협의</li> <li>- 에코스쿨조성</li> <li>- 공유재산관리(녹지)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연환경·생태복원사업</li> <li>- 우수지 생태복원 및 관리</li> <li>- 하천생태복원, 녹화사업</li> <li>- 야생동·식물수출입허가</li> <li>- 야생동물구조 시설지정</li> <li>- 수목 병·해충방제 (공원 및 녹지대가로수등)</li> <li>- 인양천·도림천 특화사업</li> <li>- 인양천 철새보호구역관리</li> <li>- 인양·도림천 생태조성 및 편익시설 설치 관리</li> <li>- 자연하천 조성 및 관리</li> <li>- 자연생태 프로그램 운영</li> </ul>

## 2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	26	-	1	5	7	6	6	-	-	1	-	-	-	-	-
현 원	24	-	1	6	9	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-
과부족	△2	-	-	1	2	△2	△5	1	2	△1	-	-	-	-	-

### 3 주요시설 및 장비

구분	명 칭	현 황	비 고
시 설	근린공원	11개소 622,406㎡ (영등포구 관리 9개소 282,460㎡, 서울시 직영관리 2개소 339,946㎡)	공원정책팀
	어린이공원	21개소 61,077㎡	공원조성팀
	소공원	19개소 18,459㎡	공원조성팀
	역사공원	1개소 2,962.8㎡	공원조성팀
	마을마당	30개소 17,850㎡	공원정책팀
	공공공지, 차없는 거리	8개소 16,870㎡	공원조성팀
	녹지대	401개소 750,441㎡	조경팀
	가로수	114개 노선 26종 18,313주	조경팀
	보호수	은행나무 1종 1주	공원조성팀
	체육시설	78개소 22종 840점	공원조성팀
장 비	중형승용차	쏘울EV 65로0530(2016)	공사현장 점검 및 순찰
	승 합 차	스타렉스 70루8982(2018)	공사현장 점검 및 순찰
	소형화물차	포터2(1t) 96저0103(2020)	공원 관리
	화물차	마이티(2.5t) 87루7056(2017)	가로수, 띠녹지 관리
	화물차	마이티(2.5t) 84두5244(2018)	녹지대 관리
	소형화물차	포터2(1t) 80모7630(2005)	뿌리웅기
	소형화물차	포터2(1t) 96저0106(2020)	공원녹지분야 복합민원처리
	승 합 차	스타렉스 70루8935(2018)	녹지대 관리
	소형특수	노바스스카이고소작업차 82소3550(2019)	가로수 전지 등 관리
	소형화물차	포터2(1t) 86우4171(2011)	안양천 관리
	화물차	마이티(2.5t) 84두5224(2018)	병해충 방제

### 4 예 산 현 황

(단위: 천원)

단위사업명	예 산 액	집 행 액		집행률(%) (10.31.기준)
		10.31.기준	12.31.까지	
계	12,352,693	10,068,941	11,117,423	81.5
공원관리 수준향상	3,234,405	2,705,697	2,910,964	83.7
공원조성 수준향상	2,247,758	1,920,176	2,022,982	85.4
가로녹지 수준향상	4,364,449	3,777,208	3,928,004	86.5
자연생태 수준향상	2,283,368	1,466,845	2,055,031	64.2
보전지출	50,265	46,258	50,265	92.0
기본경비	172,448	152,757	155,203	88.6

## Ⅱ. 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	공원 노후 시설 정비 및 개선 .....	4
②	누구나 행복한 모두의 어린이공원 정비 .....	6
③	공원 편익시설 개선 및 수목 관리 .....	8
④	가로수 생육환경 개선 및 정비 .....	10
⑤	쾌적한 생활환경 조성을 위한 가로변 녹지량 확충 .....	12
⑥	수준높은 가로녹지 수목 및 시설물 유지관리 .....	15
⑦	탁트인 영등포 수변생태순환길 조성 .....	17
⑧	하천변 녹지 확충 및 시설물 정비 .....	18
⑨	가로수 뿌리융기 정비 .....	20

노후된 공원 시설물 정비 및 확충을 통해 이용 주민들에게 안전하고 쾌적한 공원 환경을 제공함으로써 이용자 만족도 향상에 기여하고자 함

## □ 사업개요

### ○ 공원시설물 정비

- 위 치: 당산근린공원 등 4개소
- 규 모: 70,726 $m^2$
- 사업내용: 노후, 파손, 훼손된 공원 시설물 교체 및 정비
  - 당산: BF인증 절차 이행, 휴게시설 정비, 수목식재 등
  - 문래·신길·자매: 휴게시설, 배수시설 등 점검, 수목식재 등
  - 근린공원·마을마당 유지관리 발생 폐기물 처리 등
- 소요예산: 305,000천원(구 305,000) ※ 집행액 43,579천원
- 추진실적 및 향후계획
  - 1.21.~8.31.: 설계용역 시행(8.5. BF본인증)
  - 10.28.~12.10.: 공사시행 및 준공

### ○ 노후 메낙골근린공원 정비(완료)

- 위 치: 메낙골근린공원
- 규 모: 57,703 $m^2$
- 사업내용: 순환산책로, 휴게쉼터, 배수시설 등 재정비, 수목식재 등
- 소요예산: 260,000천원(구 260,000) ※ 집행액 241,931천원
- 추진실적
  - 1.20.~3.13.: 설계용역 시행
  - 4.23.~6.25.: 공사시행 및 준공

### ○ 시공원 보수정비(완료)

- 위 치: 영등포공원
- 규 모: 61,544 $m^2$
- 사업내용: 산책로 등 바닥 정비, 노후 목교 정비, 수목식재 등
- 소요예산: 100,000천원(시 100,000) ※ 집행액 96,423천원

- 추진실적
  - 2.19.~4.13.: 설계용역 시행
  - 5.27.~6.20.: 공사시행 및 준공

○ 노후 마을마당 보수정비(완료)

- 위 치: 무지개마을마당 등 2개소
- 규 모: 2,146m<sup>2</sup>
- 사업내용: 토사유실 정비, 바닥포장, 체육시설 등 재정비, 수목식재 등
- 소요예산: 80,000천원(구 80,000) ※ 집행액 70,829천원
- 추진실적
  - 1.20.~2.28.: 설계용역 시행
  - 4.6.~5.15.: 공사시행 및 준공

○ 공원등 LED 조명 교체(완료)

- 위 치: 중앙어린이공원 등 11개소
- 규 모: LED 공원등 110등 교체
- 내 용: LED 공원등으로 교체하여 전기요금 절감 및 공원경관 개선
- 소요예산: 90,000천원(구 90,000) ※ 집행액 85,964천원
- 추진실적
  - 9.23.~10.21.: 공사시행 및 준공

○ 공원 전기시설물 유지관리(연간단가)(완료)

- 위 치: 관내 공원, 녹지대 등
- 규 모: 공원등 820본, 1,031등 등
- 내 용: 부점등 보수, 전기시설물 정비 등
- 소요예산: 27,000천원(구 27,000) ※ 집행액 26,238천원
- 추진실적
  - 1.8.~9.14.: 공사시행 및 준공

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
862,000 (시 100,000, 구비 762,000)	564,970 (시 96,423, 구비 468,547)	65.5

노후 및 파손되어 이용에 불편을 주는 어린이 놀이시설물을 재정비하고 누구나 이용가능한 공원으로 조성하여 안전하고 쾌적한 공원 환경을 제공하고자 함

### □ 사업개요

#### ○ 노후 어린이공원 정비(완료)

- 위 치: 서강어린이공원 등 2개소
- 규 모: 2개소
- 사업내용: 어린이놀이시설 리모델링, 배수로 정비, 휴게시설 교체 등
- 소요예산: 500,000천원(시비-재난안전 특별교부세)  
※ 사고이월 / 집행액 468,658천원
- 추진실적
  - 2019.11.8.~11.22.: 설계용역 시행
  - 2020.2.5.~4.14.: 공사시행 및 준공

#### ○ 중앙어린이공원 재조성(완료)

- 위 치: 영등포동6가 53-1 중앙어린이공원
- 규 모: 300 $m^2$
- 사업내용: 노후시설 재정비, 휴게시설 정비, 수목식재 등
- 소요예산: 240,000천원(구 240,000) ※ 집행액 224,230천원
- 추진실적
  - 1.17.~2.25.: 설계용역 시행
  - 4.8.~5.30.: 공사시행 및 준공

#### ○ 동심어린이공원 재정비(완료)

- 위 치: 대림동 742 동심어린이공원
- 규 모: 2,820.1 $m^2$
- 사업내용: 어린이놀이터 재정비, 휴게시설 정비, 수목식재 등
- 소요예산: 200,000천원(구 200,000) ※ 집행액 196,027천원
- 추진실적
  - 1.21.~2.29.: 설계용역 시행
  - 4.17.~5.26.: 공사시행 및 준공

○ 어린이공원 정비(완료)

- 위 치: 대림어린이공원 등 3개소
- 규 모: 1,000 $m^2$
- 사업내용: 노후 어린이놀이기구, 휴게시설, 포장 등 정비, 수목 식재
  - 대림(대림1동) 쿨링포그 설치, 배드민턴장 보수, 웬스설치
  - 영일(영등포동) 수목식재
  - 양평(양평2동) 조합놀이대 보수, 원주목교체, 수목식재 등
- 소요예산: 250,000천원(구 250,000) ※ 집행액 224,061천원
- 추진실적
  - 1.21.~2.29.: 설계용역 시행
  - 4.20.~6.10.: 공사시행 및 준공

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
1,190,000 (시 500,000, 구비 690,000)	1,112,976 (시 468,658, 구비 644,318)	93.5

공원 화장실 등 편익시설 개선 및 수목 가지치기 등으로 위험요소를 제거하여 안전하고 쾌적한 공원 분위기를 조성하고자 함

#### □ 사업개요

##### ○ 마을단위 체육시설 정비 및 설치(완료)

- 위 치: 관내 체육시설(안양천, 도림가로녹지 등)
- 규 모: 관내 노후, 파손된 야외운동기구 등
- 사업내용: 야외운동기구 30점, 흙먼지떨이기 설치 및 노후 시설물 정비 등
- 소요예산: 101,200천원(구 101,200) ※ 집행액 101,113천원
- 추진실적 및 향후계획
  - 2.~4.: 현장 점검 및 설치계획
  - 5. : 야외체육시설물 설치
  - 6.~11.: 현장 수시 점검 및 신규설치

##### ○ 공원 내 수경시설 유지관리(완료)

- 위 치: 신길광장 물놀이장 등 13개소
- 규 모: 수경시설 13개소
- 사업내용: 울타리, 안내판, 우수감지장치 설치, 노후 펌프 및 센서 교체 등
- 소요예산: 27,000천원(구 27,000) ※ 집행액 27,000천원
- 추진실적 및 향후계획
  - 6.16.~7.14.: 상반기 노후 수경시설 유지관리공사 시행 및 준공
  - 10.30.~11.26.: 하반기 노후 수경시설 정비공사 시행 및 준공

##### ○ 공중화장실 환경개선(완료)

- 위 치: 당산근린공원, 양남어린이공원 등 공원 내 화장실
- 규 모: 공중화장실 5개소
- 사업내용: 공원 화장실 노후 시설 정비, 규정에 따른 시설 설치
- 소요예산: 22,000천원(구 22,000) ※ 집행액 21,360천원

- 추진실적 및 향후계획
  - 3.16~3.25.: 양남어린이공원 공사시행 및 준공
  - 10.27.~11.23.: 당산근린공원 공사시행 및 준공

○ **공원 내 수목 가지치기 및 식재(완료)**

- 위 치: 관내 공원, 마을마당 등 77개소
- 규 모: 수목 가지치기 298주, 수목 제거 22주
- 사업내용: 공원 인접 주택 및 이용자에게 위험을 주는 수목 가지치기
- 소요예산: 45,000천원(구 45,000) ※ 집행액 45,000천원
- 추진실적
  - 3.9.~4.3.: 공사시행 및 준공

○ **공원 소나무 생육환경개선(완료)**

- 위 치: 당산근린공원 등 5개소
- 규 모: 공원 내 소나무 266주(당산 71, 대림 44, 중앙 30, 꽃담소42, 덕천길79)
- 사업내용: 수관정비, 영양공급 등
- 소요예산: 22,000천원(구 22,000) ※ 집행액 22,000천원
- 추진실적
  - 3.26.~4.2.: 공사시행 및 준공

○ **옥상녹화·텃밭조성(완료)**

- 위 치: 신길4동 공공복합청사
- 규 모: 30m<sup>2</sup>
- 사업내용: 옥상 수목식재, 텃밭 조성, 방수, 방근처리 등
- 소요예산: 32,000천원(시 16,000, 구 16,000)
- 추진실적
  - 9.21.~10.18.: 공사시행 및 준공 ※ 집행액 32,000천원

□ **소요예산**

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
249,000 (시 16,000, 구비 233,000)	248,473 (시16,000 , 구비 232,473)	99.8

관내 주요 노선에 열매 낙과로 주민 불편을 야기하는 은행나무(암나무) 및 위험한 가로수 정비, 가지치기 등으로 쾌적하고 안전한 보행환경 제공

### □ 사업개요

#### ○ 가로수 보식 및 식재

- 위 치: 여의동 등 관내 주요 노선
- 규 모: 300주
- 사업내용: 은행나무 열매 악취 등 피해 예방을 위한 암수 바꿔심기 250주, 관내 주요 노선 가로수 보식 및 식재 120주 등
- 소요예산: 650,000천원(구 650,000) ※ 집행액 560,917천원
- 추진실적 및 향후계획
- 〈은행나무 암나무 바꿔심기(암→수)〉(완료)
  - 1.31.~2.27.: 설계용역 시행
  - 3.26.~6.19.: 공사시행 및 준공 ※ 은행나무 수나무 유전자 검사 중
- 〈가로수 수종교체〉(완료)
  - 2.19.~3.17.: 설계용역 시행
  - 4.24.~6.15.: 공사시행 및 준공
- 〈가로수 보식 및 식재(연간계약)〉
  - 2.17.~12.31.: 공사시행 및 준공

#### ○ 가로수 뿌리융기 정비

- 위 치: 관내 114개 노선
- 규 모: 약 4,000주
- 사업내용: 융기된 가로수 뿌리 절단 및 주변 보도블럭 정비
- 소요예산: 578,224천원(시 169,000, 구 409,224) ※ 집행액 389,610천원
- 추진실적 및 향후계획
- 〈가로수 뿌리융기 정비〉
  - 1.~12.: 가로수 융기 주요노선 정비 ※4월말 기준 500개소 정비
- 〈도신로 가로수 노후시설 정비〉(완료)
  - 4.3.~5.22.: 공사시행 및 준공
- 〈노들로 노후된 가로수 보호관 정비(시비)〉(완료)
  - 4.3.~4.22.: 설계용역 시행
  - 5.~6.: 공사시행 및 준공

〈여의동서로 노후된 가로수 보호판 정비(시비)〉

- 8.: 실시설계용역
- 9.~11.: 공사시행 및 준공

○ 품격있는 가로수 관리(완료)

- 위 치: 영등포로 등 2개 노선
- 규 모: 가로수 가지치기 310주, 수형조절 100주 등
- 사업내용: 배전선로 근접 가로수 가지치기, 여름철/겨울철 수형조절 등
- 소요예산: 50,000천원(시 50,000) ※ 집행액 46,526천원(한전예산 별도)
- 추진실적

〈배전선로 근접 가로수 가지치기〉 4,291주 완료 ※ 한전 예산 546,000천원

- 3.4.~4.28.: 공사시행 및 준공

〈겨울철 가로수 가지치기 공사〉 310주 완료

- 2.17.~3.27.: 공사시행 및 준공

〈여름철 가로수 수형조절 공사〉

- 8.21.~9.16.: 공사시행 및 준공

○ 가로수 가지치기(연간단가)

- 위 치: 문래로 등 관내 77개 노선
- 규 모: 가로수 가지치기 및 제거 300주
- 사업내용: 위험, 민원유발, 지장 가로수 가지치기 및 고사목 제거 등
- 소요예산: 50,000천원(구 50,000)
- 추진실적 및 향후계획
- 4.3.~12.31.: 공사시행 및 준공

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
1,346,224 (시 237,000, 구비 1,109,224)	1,014,973 (시 157,259, 구비 857,714)	75.4

※ 한국전력공사 예산 546,000천원 집행 완료

지구 온난화에 따른 도심 열섬화 현상 가속 및 폭염 등 기후변화에 적극 대처하기 위해 가로변 녹지량을 확충하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

## □ 사업개요

### ○ 도로변 녹지량 확충

- 위치: 도림천로(대림동 616-1 일대), 도림천로(대림동 806-13)
- 규모: 약 4,200 $m^2$
- 내용: 도로변 방치 공지 녹화, 도시숲 조성, 도로변 사면 녹화 등
- 소요예산: 345,000천원(구 345,000) ※ 집행액 251,354천원
- 추진실적 및 향후계획

〈도림천로(대림동 616-1일대)〉(완료)

- 2.10.~3.8.: 설계용역 시행
- 4.22.~5.31.: 공사시행 및 준공

〈도림천로(대림동 806-13)〉

- 10.29.~11.26.: 공사시행 및 준공

### ○ 여의도 봄꽃축제장 재정비(완료)

- 위치: 여의동서로(국회 주변 한강사면, 여의동서로 벚꽃길 일대 등)
- 규모: 5,000 $m^2$
- 내용: 데크설치 및 보수, 화목류 및 왕벚나무 식재, 포토존 조성 등
- 소요예산: 270,000천원(구 270,000) ※ 집행액 242,858천원
- 추진실적

- 1.21.~2.9.: 설계용역 시행
- 3.12.~4.17.: 공사시행 및 준공

### ○ 가로정원 조성(완료)

- 위치: 여의도역 2번출구 앞(하나금융투자 앞), 신길동 41-49
- 규모: 2,000 $m^2$
- 내용: 식재기반조성, 수목식재 및 등 의자 등 시설물설치
- 소요예산: 250,000천원(시 250,000) ※ 집행액 238,307천원

- 추진실적
  - 2.5.~2.29.: 설계용역 시행
  - 5.20.~7.8.: 공사시행 및 준공

○ **녹지대 경관개선(완료)**

- 위 치: 당산로 51길
- 규 모: 1,000 $m^2$
- 사업내용: 식생기반 조성 및 수목, 초화류 식재
- 소요예산: 84,500천원(구 84,500) ※ 집행액 81,351천원
- 추진실적
  - 3.31.~4.24.: 공사시행 및 준공

○ **도심속 꽃이 있는 가로경관 조성 및 관리(완료)**

- 위 치: 영중로 등 주요 가로변
- 규 모: 4,000m
- 사업내용: 결이화분 설치 등
- 소요예산: 40,000천원(구 40,000) ※ 집행액 38,582천원
- 추진실적
  - 5.4.~5.8.: 결이화분 설치

○ **여의도 봄꽃 축제장 주변 녹지정비(완료)**

- 위 치: 여의도동 8일대(여의도 봄꽃 행사장 주변)
- 규 모: 2,000 $m^2$
- 사업내용: 식재기반 조성, 계절별 꽃나무 및 초화식재, 휴게시설 정비 등
- 소요예산: 300,000천원(시 300,000) ※ 집행액 286,438천원
- 추진실적
  - 2.5.~2.24.: 설계용역 시행
  - 3.20.~4.18.: 공사시행 및 준공

○ **교통섬 및 교차로 그늘목 식재(완료)**

- 위 치: 서강대교남단 교차로 등 8개소
- 규 모: 그늘목 12주
- 사업내용: 그늘목 식재, 의자 설치 등
- 소요예산: 50,000천원(구 50,000) ※ 집행액 49,979천원
- 추진실적
  - 5.29.~6.22.: 공사시행 및 준공

○ **에코스쿨 조성 (완료)**

- 위 치: 영문초, 관악고, 당중초
- 규 모: 학교 3개소
- 사업내용: 수목식재, 휴게공간 조성 등 학교 공원화
- 소요예산: 400,000천원(시 400,000) ※ 집행액 373,882천원
- 추진실적
  - 3.6.~4.24.: 설계용역 시행
  - 5.29.~8.10.: 공사시행 및 준공

□ **소요예산**

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행률
1,739,500 (시 950,000, 구비 789,500)	1,562,751 (시 898,627, 구비 664,124)	89.8

가로 녹지대 수목 및 휴게시설, 수경시설 등 노후 시설을 정비하여 주민들에게 수준높은 가로녹지 환경을 제공하고자 함

## □ 사업개요

### ○ 녹지대 수목보식 및 시설물 정비(완료)

- 위 치: 경부3녹지 등 관내 녹지대
- 규 모: 노후시설물 교체 10개소, 수목 정비 등
- 내 용: 녹지 내 수목전지 및 식재, 노후시설물 보수, 배수로 정비 등
- 소요예산: 50,000천원(구 50,000) ※ 집행액 50,000천원
- 추진실적
  - 2.1.~3.16.: 현장조사 및 자체설계
  - 3.23.~4.28.: 공사시행 및 준공

### ○ 열린학교(학교공원화) 수목 유지관리(완료)

- 위 치: 영원중 등 관내 초중고 학교공원화 사업지 18개소
- 규 모: 위험수목 약 300주
- 사업내용: 위험수목 제거 및 가지치기
- 소요예산: 30,000천원(구 30,000) ※ 집행액 29,886천원
- 추진실적
  - 5.18.~6.11.: 공사시행 및 준공

### ○ 노들로 녹지대 정비/ 녹지대 위험수목 정비(연간단가)

- 위 치: 노들로 녹지대(양화교~여의교) 등 관내 녹지대
- 규 모: 교목 및 하층식생
- 내 용: 위험수목 정비, 제초작업 등 녹지대 정비
- 소요예산: 150,000천원(구 150,000) ※ 집행액 97,407천원
- 추진실적 및 향후계획
  - 3.9.~6.6.: 상반기 노들로 녹지대 가지치기 공사시행 및 준공
  - 2.17.~10.30.: 녹지대 위험수목 정비공사 공사시행 및 준공
  - 7.21.~12.17.: 하반기 노들로 녹지대 가지치기 공사시행

○ **공원녹지포지 폐기물 처리(연간단가)**

- 위 치: 양화동 1-29 성산대교 하부, 영등포정수센터 옆
- 규 모: 폐기물 반출 1,000톤
- 사업내용: 적재 혼합폐기물 완전반출 및 주변 환경 정비
- 소요예산: 80,000천원(구 80,000) ※ 집행액 72,000천원
- 추진실적 및 향후계획
  - 2.24.~3.10.: 1차 용역시행 및 준공
  - 5.18.~6.11.: 2차 용역시행 및 준공
  - 11.~12.: 3차 용역시행(잔액)

○ **아름다운 벚꽃길 조성(완료)**

- 위 치: 대방천로14길 일원(신길6동-신길벚꽃거리)
- 규 모: 약 0.4km
- 사업내용: 노후시설물 정비, 휴게시설 설치, 잡목정리 및 수목 식재 등
- 소요예산: 100,000천원(구 100,000) ※ 집행액 89,860천원
- 추진실적
  - 2.11.~2.31.: 설계용역 시행
  - 3.16~4.12.: 공사시행 및 준공

□ **소요예산**

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행률
410,000 (구비)	339,153 (구비)	82.7

한강, 샛강, 안양천, 도림천 등 관내 우수한 생태 환경을 산책하면서 지친 심신을 재충전하고 삶의 활력을 얻을 수 있도록 탁트인 영등포 생태순환길을 조성하고자 함

## □ 사업개요

### ○ 수변 생태순환길 조성(완료)

- 위치: 한강, 샛강, 안양천, 도림천
- 규모: 20.3km
- 사업내용: 안전한 산책 환경 조성 및 순환산책길 안내 표지판 설치 등
- 소요예산: 200,000천원(구 200,000) ※ 집행액 199,538천원
- 추진실적
  - 1.31.~3.20.: 설계용역 시행
  - 4.16.~5.25.: 공사시행 및 준공

### ○ 안양천 경관향상 및 생태복원

- 위치: 안양천(오목교 부근)
- 규모: 80,000m<sup>2</sup>
- 사업내용: 식재기반 조성, 장미 및 수목 식재 등
- 소요예산: 500,000천원(시 500,000) ※ 집행액 62,069천원
- 추진실적 및 향후계획
  - 2.11.~4.30.: 설계용역 시행
  - 7.20.~11.14.: 공사시행 및 준공

### ○ 영등포 바람길숲 조성

- 위치: 안양천, 영등포로, 선유로, 문래로, 영등포공원 및 철로변 등
- 규모: 7.5km
- 사업내용: 영등포 미세먼지 저감 도시숲(바람길숲) 조성
- 소요예산: 1,705,000천원(국 852,500, 시 852,500)
- 추진실적 및 향후계획
  - '19.7.5.~'20.8.31.: 기본 및 실시설계용역 시행(서울시)
  - '20.5.~9.: 기술심의 및 설계경제성검토(VE) 등(서울시)
  - '20.10.~12.: 공사 발주 및 계약, 현장 조사

## □ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
2,405,000 (국852,500, 시1,352,500, 구비200,000)	261,607 (시 62,069, 구비 199,538)	10.9

안양천, 여의도 등 하천변 수목 생육환경 개선 및 병해충 방제, 노후 시설 개선으로 주민들에게 편안하고 아름다운 자연환경을 제공하고자 함

**□ 사업개요**

○ **안양천 공중화장실 설치(완료)**

- 위 치: 안양천 오목교 부근
- 규 모: 간이화장실 1동
- 사업내용: 노후 간이화장실 1동 교체 및 주변 환경 정비
- 소요예산: 70,000천원(구 70,000) ※ 집행액 69,522천원
- 추진실적
  - 3.2.~3.9.: 설계용역 시행
  - 3.23.~4.19.: 공사시행 및 준공

○ **안양천 잔디광장 유지관리(완료)**

- 위 치: 안양천 양평교 부근
- 규 모: 18,000m<sup>2</sup>
- 사업내용: 잔디 보식 및 식재, 예초작업 등
- 소요예산: 50,000천원(구 50,000) ※ 집행액 48,080천원
- 추진실적
  - 3.10.~10.26.: 공사시행 및 준공

○ **왕벚나무 병해충 방제/ 수세회복(완료)**

- 위 치: 여의동·서로/ 안양천 벚꽃길
- 규 모: 1,200주
- 사업내용: 왕벚나무 병해충방제, 외과수술 및 생리증진제 처리 등
- 소요예산: 65,000천원(구 65,000) ※ 집행액 65,000천원
- 추진실적
  - 3.23.~10.30.: 공사시행 및 준공

○ **하천변 수목 가지치기(완료)**

- 위 치: 안양천 · 도림천 사면, 안양천 제방, 유수지 등
- 규 모: 버즘나무 외 2종 188주
- 사업내용: 하천변 위험수목 가지치기 및 제거
- 소요예산: 50,000천원(구 50,000) ※ 집행액 50,000천원
- 추진실적
  - 4.20.~5.17.: 공사시행 및 준공

○ 안양천 제방 산책로 수목보식 및 시설물 정비(완료)

- 위 치: 안양천 제방 산책로(신정교~목동교)
- 규 모: 1,451주
- 사업내용: 나대지 수목 식재 및 휴게시설(좌고라) 정비 1식
- 소요예산: 20,000천원(구 20,000) ※ 집행액 20,000천원
- 추진실적
  - 3.23.~4.16.: 공사시행 및 준공

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
255,000 (구비)	252,602 (구비)	99.1

가로수 뿌리 융기로 인해 보행시 안전사고 및 보행불편 민원이 다수 발생하여 전담 정비인력을 확보하여 주민들에게 안전하고 편안한 보행환경을 제공코자 함

□ 사업개요

- 대 상: 관내 114개 노선 가로수
- 사업규모: 약 4,000주
- 사업내용: 융기된 가로수 뿌리 절단 및 주변 보도블럭 정비
- 추진방법: 자체 전담인력 편성, 동주민센터와 협조하여 조사 후 우선 순위에 따라 노선별 순차적 정비

□ 추진실적 및 향후계획

- 가로수 뿌리융기 정비
  - 1.~12.: 가로수 융기 주요노선 정비 ※4월말 기준 500개소 정비
- 도신로 가로수 노후시설 정비(완료)
  - 4. 3.~5.22.: 공사시행 및 준공
- 노들로 노후된 가로수 보호판 정비(시비)(완료)
  - 4. 3.~4. 22.: 설계용역 시행
  - 5.~6.: 공사시행 및 준공
- 여의동서로 노후된 가로수 보호판 정비(시비)
  - 8.: 설계용역 시행
  - 9.~11.: 공사시행 및 준공

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행률
578,224 (시 169,000, 구비 409,224)	389,610 (시 92,813, 구비 296,797)	67.4

### Ⅲ. 2021년 주요업무 추진계획

연번	사 업 명	쪽
①	공원 노후 시설 정비 및 개선 .....	22
②	누구나 행복한 모두의 어린이공원 정비 .....	23
③	공원 편익시설 개선 및 수목 관리 .....	24
④	쾌적한 생활환경 조성을 위한 가로변 녹지량 확충 .....	25
⑤	가로수 뿌리융기 정비 .....	26
⑥	가로수 및 녹지대 관리 .....	27
⑦	안양천·도림천 힐링명소 조성 .....	29

# 1 공원 노후 시설 정비 및 개선

공원정책팀

노후, 훼손된 공원시설 정비 및 확충을 통하여 이용 주민들에게 안전하고 쾌적한 공원 환경을 제공함으로써 이용자 만족도 향상에 기여하고자 함

## □ 사업개요

- 문래공원 게이트볼장 정비 및 어린이놀이터 확장으로 다양한 연령층 편익 증진
- 신길공원 노후 어린이놀이터 재정비로 어린이 안전사고 사전 예방

## □ 세부 추진계획

사업명	위치	규모	사업내용
공원시설물 정비	신길근린공원	500m <sup>2</sup>	신길공원 어린이놀이터 재정비 등
노후 문래근린공원 정비	문래근린공원	2,000m <sup>2</sup>	어린이놀이터 확장, 게이트볼장 등 노후 체육시설 정비, 수목식재 등
시공원 보수정비	영등포공원	5,000m <sup>2</sup>	유아숲 등 시설 보완, 휴게시설 정비 등
노후 마을마당 보수정비	나루, 놀이소	842m <sup>2</sup>	노후 휴게시설, 포장, 체육시설 정비 등
공원등 LED 조명 교체	중앙공원 등 10	10개소	LED공원등 교체
공원 전기시설물 유지관리	공원, 녹지대 등	850본	부점등 보수, 전기시설물 정비 등

## □ 추진일정

- 2021. 1. ~ 3.: 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2021. 3.: 공사발주
- 2021. 4. ~ 12.: 공사시행 및 준공

## □ 소요예산: 총 1,112,400천원(시비 400,000, 구비 712,400)

(단위: 천원)

사업명	계	국비	시비	구비
계	1,112,400	0	400,000	712,400
공원시설물 정비	180,600	-	-	180,600
노후 문래근린공원 정비	299,000	-	-	299,000
시공원 보수정비	200,000	-	200,000	-
노후 마을마당 보수정비	312,000	-	200,000	112,000
공원등 LED 조명 교체	90,000	-	-	90,000
공원 전기시설물 유지관리	30,800	-	-	30,800

## 2 누구나 행복한 모두의 어린이공원 정비

공원조성팀

노후 및 파손되어 이용에 불편을 주는 놀이시설물을 정비하고, 누구나 이용 가능한 공원으로 조성하여 남녀노소 모두 즐기는 안전하고 쾌적한 공원 환경을 조성코자 함

### □ 사업개요

- 장기 미정비 어린이공원인 평화·고추말어린이공원 어린이 놀이시설 교체
- 시니어 놀이터 설치로 고연령화 시대에 맞춘 어린이공원의 다양화

### □ 세부 추진계획

사업명	위치	규모	사업내용
평화어린이공원 어린이놀이터 재정비	평화어린이공원	4,595㎡	노후 어린이놀이터 재정비, 다양한 연령층의 아이들 놀이시설 설치, 바닥 및 배수로 정비, 수목식재 등
어린이공원 정비	대림어린이공원 등 4개소	1,000㎡	노후 조합놀이대 교체, 포장 정비 등 ·대림: 매너블럭포장, 포장 교체 등 ·동심: 포장 교체 ·고추말: 어린이놀이시설 교체, 탄성포장 ·신우: 시니어 놀이터 설치
어린이공원 등 시설물 정비	관내 어린이공원, 소공원	300㎡	정비요청 민원 발생지 시설물 교체정비, 수목식재, 폐기물 처리 등

### □ 추진일정

- 2021. 1. ~ 3.: 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2021. 3.: 공사발주
- 2021. 4. ~ 12.: 공사시행 및 준공

### □ 소요예산: 총 522,500천원(구비)

(단위: 천원)

사업명	계	국비	시비	구비
계	522,500	0	0	522,500
평화어린이공원 어린이놀이터 재정비	120,000	-	-	120,000
어린이공원 정비	350,000	-	-	350,000
어린이공원 등 시설물 정비	52,500	-	-	52,500

### 3 공원 편익시설 개선 및 수목 관리

공원조성팀

공원 편익시설을 개선 및 정비하고 녹지량 확충, 위험수목 전지 등 수목 관리 하여 이용 주민들에게 쾌적하고 푸른 환경의 공원을 제공하여 주민 만족도 제고

#### □ 사업개요

- 그동안 제대로 정비하지 못했던 소공원(기부채납) 노후 시설 개선
- 코로나19로 야외체육시설 이용률이 높아져 운동기구 등 확대 설치

#### □ 세부 추진계획

사업명	위치	규모	사업내용
마을단위 체육시설 정비 및 설치	관내 공원 및 녹지대	40여개	야외운동기구 및 휴면지털이기 설치 등
공원 내 수경시설 유지관리	당산근린공원 바닥분수 등	14개소	노후 펌프 및 센서 교체, 안내판 및 바닥 정비 등 유지관리
노후 소공원 재정비	당산나루소공원 등	5개소	노후 화단 및 바닥 정비, 휴게시설 교체 등
공중화장실 환경개선	다사랑어린이공원 등 공중화장실	5개소	노후 시설물 정비, 규정에 따른 시설 설치
공원내 수목 가지치기 및 식재	차없는거리 등86	1,500주	공원 인접지 위험하고 불편 주는 수목 가지치기
소나무 및 지정 보호수 생육환경개선	신길공원 등 10, 보호수 1개소	10개소	소나무 및 지정보호수 수형조절, 영양 공급, 병해충방제 등

#### □ 추진일정

- 2021. 1. ~ 3.: 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2021. 3.: 공사발주
- 2021. 4. ~ 12.: 공사시행 및 준공

#### □ 소요예산: 총 322,920천원(시 3,500, 구비 319,420)

(단위: 천원)

사업명	계	국비	시비	구비
계	322,920	0	3,500	319,420
마을단위 체육시설 정비 및 설치	101,000	-	-	101,000
공원 내 수경시설 유지관리	27,000	-	-	27,000
노후 소공원 재정비	100,000	-	-	100,000
공중화장실 환경개선	24,420	-	-	24,420
공원내 수목 가지치기 및 식재	45,000	-	-	45,000
소나무 및 지정보호수 생육환경개선	25,500	-	3,500	22,000

## 4

# 쾌적한 생활환경 조성을 위한 가로변 녹지량 확충

조경팀

산이 없고 녹지가 부족한 우리구에 도로변, 학교, 하천사면, 건물주변 등 활용 가능한 자투리 공간 녹화로 주민1인당 녹지면적을 확충하여 미세먼지 저감과 도심열섬현상 완화로 주민 생활환경을 개선하고자 함

### □ 사업개요

- 신길재정비촉진구역(8구역) 준공으로 녹지량 확충 목표의 원활한 달성  
- 공원 3,500 $m^2$ , 녹지 1,500 $m^2$

### □ 세부 추진계획

사업명	위치	규모	사업내용
여의도 봄꽃 축제장 주변 녹지정비 등 2개	여의도동 3-9 일원 등 2개소	약 2,500 $m^2$	녹지대 수목보식, 하천사면(여의도) 녹지조성 등
도로변 가로 녹지량 확충사업 등 3개 사업	당산동6가 103-2 등 3개소	약 5,500 $m^2$	도로변 자투리 땅 녹화, 하천사면(여의도) 녹지조성 등
신길8구역재정비촉진 구역 등 도시개발사업	신길8구역	5,000 $m^2$	재개발사업 관련 기반시설(공원, 녹지) 조성(기부채납 시설)

### □ 추진일정

- 2021. 1. ~ 3.: 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2021. 3.: 공사발주
- 2021. 4. ~ 12.: 공사시행 및 준공

### □ 소요예산: 총 1,177,000천원(시 400,000, 구비 777,000)

(단위: 천원)

사업명	계	국비	시비	구비
계	1,177,000	0	400,000	777,000
여의도 봄꽃 축제장 주변 녹지 정비 등 2개 사업	400,000	-	400,000	-
도로변 가로 녹지량 확충사업 등 3개 사업	777,000	-	-	777,000
신길8구역재정비촉진구역사업 등 도시개발사업	-	-	-	-

가로수는 도시 미기후 조성, 미세먼지 저감 등을 위해 식재·관리하고 있으나, 도로변 척박한 환경에서 빗물 및 부족한 영양분 흡수를 위해 가로수 뿌리용기 발생, 가로수 성장으로 가로수 뿌리용기가 발생되어 보행시 안전사고 및 보행 불편 민원이 다수 발생하고 있으며 지속적으로 정비할 필요성 있음

**□ 사업개요**

- 2020년: 굵은 뿌리용기 전체 정비 4,000개소
- 2021년: 지속적으로 생육·용기되는 뿌리 초기 정비 2,000개소

**□ 세부 추진계획**

사업명	위치	규모	사업내용
가로수 뿌리용기 처리전담반 운영	가로수 뿌리용기로 인한 안전사고 발생우려지	1,500개소	기간제근로자 채용(4~5명)해서 뿌리용기 처리 전담반을 운영하여 체계적이고 효율적으로 정비
가로수 보식 및 식재사업 등 공사	문래로 등 20개 노선	200개소	노후된 가로수 보호판정비 등

**□ 추진일정**

- 2021. 1. ~ 2.: 현장조사
- 2021. 3. ~ 11.: 전담반 운영 및 시설공사 시행

**□ 소요예산: 총 244,000천원(구비)**

(단위: 천원)

사업명	계	국비	시비	구비
<b>계</b>	<b>244,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244,000</b>
가로수 뿌리용기 처리전담반 운영	144,000	-	-	144,000
가로수 보식 및 식재사업 등 공사	100,000	-	-	100,000

관내 주요 노선 가로수 은행열매 낙과와 수목 가지치기 요청 등 수목의 지속적인 생장에 따른 민원 해소와 녹지대 내 휴게시설, 수경시설, 편익시설 등의 노후 시설 정비를 통한 주민들에게 쾌적하고 편안한 녹지휴게공간 제공

□ 사업개요

- 은행나무 압수 교체를 지속적으로 시행하여 민원 건수 축소(총 1,676주)
  - 2020년 276주, 2021년 150주, 2022년 170주 교체

□ 세부 추진계획

사업명	위치	규모	사업내용
가로수 유지관리 및 개선	여의동·서로, 영등포로, 도림로 등 관내 주요 노선	6,000㎡	보식 및 수종교체 100주, 은행나무 압수 바꿔심기 150주 등
가로수 가지치기	노들로 등 87개 노선	가지치기 1,638주, 수형조절 220주 등	여름철/겨울철 수형조절 등
녹지대 수목 및 시설물 관리	관내 녹지대 및 생활권 위험수목	위험수목 250주, 노들로 녹지대 등 4개소	위험수목 250주, 노들로 녹지대, 노후 녹지대 3개소 등
도심속 꽃이 있는 가로경관 조성 및 관리	영중로 등 주요 가로변	영중로 등 2개 노선	걸이화분 설치 등
공원녹지포지 폐기물 처리(연간단가)	양화동 1-29 성산대교 하부 (영등포정수센터 옆)	폐기물 반출 1,200톤	가지치기 등 임목폐기물 및 적재 혼합폐기물 완전반출 등
열린학교(학교공원화) 수목 유지관리	영원중 등 학교공원화 사업지 33개소	위험수목 약 500주	위험수목 제거 및 가지치기
대방천 녹지대 공중화장실 설치	대방천 녹지대 (도림유수지 옆)	1동	화장실 1동 설치 및 주변 환경 정비
안전한 어르신 나들이 쉼터 조성 (구 주민참여)	신길7동주민센터 맞은편 녹지대	녹지대 1개소 정비	노후 파고라 및 운동시설 교체, 녹지대 및 포장 정비 등
가로수 은행나무 열매 수거장치 설치 (구 주민참여)	대방천로 (상락빌당앞 교차로~ 신길주유소 교차로)	약 800m	횡단보도, 버스정류장 중심으로 은행열매 수거장치 설치

□ 추진일정

- 2021. 1. ~ 3.: 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2021. 3.: 공사발주
- 2021. 4. ~ 12.: 공사시행 및 준공

□ 소요예산: 총 2,155,500천원(시 1,053,000, 구비 1,102,500)

(단위: 천원)

사업명	계	국비	시비	구비
계	2,155,500	0	1,053,000	1,102,500
가로수 유지관리 및 개선	1,327,000	-	850,000	477,000
가로수 가지치기	253,000	-	203,000	50,000
녹지대 수목 및 시설물 관리	200,000	-	-	200,000
도심속 꽃이 있는 가로경관 조성 및 관리	55,500	-	-	55,500
공원녹지포지 폐기물 처리 (연간단가)	100,000	-	-	100,000
열린학교(학교공원화) 수목 유지관리	40,000	-	-	40,000
대방천 녹지대 공중화장실 설치	100,000	-	-	100,000
안전한 어르신 나들이 쉼터 조성(구 주민참여)	50,000	-	-	50,000
가로수 은행나무 열매 수거장치 설치(구 주민참여)	30,000	-	-	30,000

매년 반복적으로 출현하는 안양·도림천 위해식물에 대해 식재기반을 조성하고 생육 가능한 수목 및 장미, 초화류를 식재하여 하천생태계를 복원하고자 함

## □ 사업개요

- 안양천, 도림천 활성화 방안 용역 시행으로 그동안 국소적으로 무분별하게 개발했던 하천변 유희부지를 체계적으로 조성 및 관리

## □ 세부 추진계획

사업명	위치	규모	사업내용
안양천 생태복원 및 녹화	안양천 (목동교~양화교)	1.6km	제방 사면 생태복원 및 녹화, 휴게시설 설치 등
안양천 장미원 추가 조성	안양천 (오목교 인근)	4,000m <sup>2</sup>	식재기반 조성, 장미 및 초화류 식재, 휴게시설 설치 등
안양천 힐링파크 조성	안양천 (목동교~양평교)	10,000m <sup>2</sup>	치유의 숲길 및 농촌체험장 조성 등
안양천 공중화장실 정비	안양천 제방	간이화장실 2동 설치	신규 설치 1개소(안양천 체육 벨트 인근), 교체 1개소
영등포 바람길숲 조성	안양천, 도림천, 영등포로, 선유로, 문래로, 영등포공원 등 7	하천 8.7km, 가로수 5.4km, 영등포공원 0.79ha	공원 및 하천변 수목식재, 도로변 가로수 및 떠죽지 조성 등
안양천, 공원 등 잔디광장 유지관리	안양천, 공원 등 잔디광장	20,000m <sup>2</sup>	예초 및 병해충 작업, 잔디 보식 및 식재 등
왕벚나무 병해충 방제 / 수세회복	여의동·서로 / 안양천 벚꽃길(신정교~양평교)	왕벚나무 1,200주 (1,000주/200주)	왕벚나무 병해충 방제 / 외과수술 및 생리증진제 처리 등
안양천 수목 및 시설물 정비	안양천 둔치, 제방사면 등(신정교~양화교)	4km	나대지 수목 정비 및 휴게시설 정비 등

## □ 추진일정

- 2021. 1. ~ 3.: 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2021. 3.: 공사발주
- 2021. 4. ~ 12.: 공사시행 및 준공

□ 소요예산: 총 6,668,000천원

(국 906,500, 시 5,406,500, 구비 355,000)

(단위: 천원)

사업명	계	국비	시비	구비
계	6,668,000	906,500	5,406,500	355,000
안양천 생태복원 및 녹화	3,000,000	-	3,000,000	
안양천 장미원 추가 조성	1,000,000	-	1,000,000	
안양천 힐링파크 조성	500,000	-	500,000	
안양천 공중화장실 정비	170,000	-	-	170,000
영등포 바람길숲 조성	1,813,000	906,500	906,500	
안양천공원 등 잔디광장 유지관리	50,000	-	-	50,000
왕벚나무 병해충 방제, 수세회복	65,000	-	-	65,000
안양천 수목 및 시설물 정비	70,000	-	-	70,000

## IV. 신규·중점 추진사업

### 1 영등포 바람길숲 조성

공원정책팀·조경팀·자연생태팀

서울의 지리적 특징을 활용 외곽산림의 찬공기를 도심으로 유도·확산시켜 도시 미세먼지 저감 등 기후환경 변화에 적극 대응하고 주민들에게 쾌적한 생활환경 제공하고자 함

#### □ 추진방향

- 도시 외곽 산 및 하천 등 맑은 공기를 도시내로 유입하여 바람길숲 조성
- 도심의 가로망을 따라 연결되는 기존 공원 등 거점숲의 기능 강화
- 미세먼지 저감 효과를 높일 수 있는 방향으로 수목선정 및 배치

#### □ 사업개요

- 위 치: 안양천, 영등포로, 문래로, 선유로, 영등포공원 및 철로변 등
- 사업기간: '19. 7. ~ '21.12.
- 규 모: 약 7.5km
- 사업내용: 영등포 미세먼지 저감 도시숲(바람길숲) 조성

#### □ 세부 추진계획

연번	위 치	숲 조성	시설 개선
1	안양천	수양버들·조팝나무 등	등의자·안내판 설치, 투수블럭 포장 등
2	영등포로	버즘나무·사철나무·맥문동 등	안내판·수목보호덮개·잔디보호펜스 설치 등
3	문래로	감나무·사철나무·맥문동 등	안내판·수목보호덮개·잔디보호펜스 설치 등
4	선유로	느티나무·사철나무·맥문동 등	안내판·잔디보호펜스 설치 등
5	도림로	버즘나무·사철나무·맥문동 등	안내판·잔디보호펜스 설치 등
6	도영로	느티나무·사철나무·맥문동 등	안내판·잔디보호펜스 설치 등
7	영등포공원	느티나무·회양목·맥문동 등	급양급수관 설치

#### □ 추진일정

- '19. 7. ~ '20. 8.: 기본 및 실시설계용역 시행(서울시)
- '20. 5. ~ 9.: 기술심의 및 설계경제성검토(VE) 등(서울시)
- '20. 10. ~ 12.: 공사 발주 및 계약, 현장 조사
- '21. 2. ~ 12.: 공사 시행 및 준공

□ 소요예산: 총 3,518,000천원(국 1,759,000, 시비 1,759,000)