제155회 영등포구의회
제1차 정례회

내사랑 영등포

『교육 복지 사람중심 새 영등포』 실현을 위한

2010년 주요업무 보고

공원녹지과

순 서

- 일 반 현 황 ····· 1
- 정책목표와 방향 ····· 3
- 주요업무 추진실적 및 계획 · 4

Ⅰ. 일 반 현 황

1 인 력

구 분	계	일 반 직						기능직			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	25		1	4	4	4	5		2	2	3
현 원	30		1	5	5	3	4	1	1	9	1
과부족	5			1	1	-1	-1	1	-1	7	-2

2 조 직

공원녹지과

공원팀	조경녹지팀	자연생태팀	안양천관리팀	영등포공원관리팀
○ 도시공원조성계획 입안 ○ 공원중장기 개발계획 수립 ○ 공원 점·사용 허가 ○ 어린이공원조성·유지관리 ○ 근린공원 조성·유지관리 ○ 마을마당 조성·유지관리 ○ 공원세외수입·변상금 관리 ○ 공유재산관리(공원) ○ 학교공원화사업 ○ 시설이적대상지 공원화사업	○ 가로녹지대조성·유지관리 ○ 수림대·시설녹지조성 ○ 꽃길조성 및 화분관리 ○ 공유재산관리(녹지,임야) ○ 가로수 식재·유지관리 ○ 푸른서울가꾸기 ○ 옥상 및 벽면녹화 ○ 자투리땅 녹지조성 ○ 공동주택 조경협의	○ 자연환경·생태복원사업 ○ 유수지 생태복원 및 관리 ○ 하천생태복원 및녹화사업 ○ 안양천그린웨이조성(생태복원) ○ 야생동·식물 수출입허가 ○ 야생동물구조치료시설지정 ○ 수목 병·해충방제 (공원 및 녹지대 가로수등) ○ 대림운동장 유지관리 ○ 야외체육시설 설치, 유지관리 ○ 대림운동장테니스장위탁관리 ○ 인조잔디축구장예약 관리	○ 안양천 .도림천 특화사업 ○ 안양도림천 생태조성 및 체육시설 설치 관리 ○ 자연하천 조성 및 관리 ○ 안양천 방문자 안내센터 및 프로그램 운영 ○ 안양도림천 통합관리 사무소 운영	○ 안양천 .도림천 특화사업 ○ 안양도림천 생태조성 및 체육시설 설치 관리 ○ 자연하천 조성 및 관리 ○ 안양천 방문자 안내센터 및 프로그램 운영 ○ 안양도림천 통합관리 사무소 운영

3 주요시설 및 장비

구 분	도 시 공 원						마을 마당	녹지대	가로수	보호수	체육 시설
	총계	근 린			어린이	소공원					
		계	구공원	시공원							
개소수	34	10	6	4	19	5	29	143	54개 노선	2종	23개소
면 적 (㎡)	606,711	543,463	135,517	407,946	55,702	7,545	15,151	581,482	15,976주	2주	16종 171점

4 예 산 현 황

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

단위사업명	예 산 액	집행액	집행율(%)
계	11,184,661	7,110,543	63.5
공원녹지관리 수준향상	4,189,890	2,105,573	50.3
아름다운 환경 및 편리한 시설 만들기	5,392,871	4,052,161	75.1
안양천, 도림천 특화사업	733,261	427,635	58.3
행정운영경비	868,639	525,174	60.5

Ⅱ. 정책목표와 방향

목 표

방 향

- **푸른 공간 늘리기**
- **아름다운 녹지환경 조성**
- **공원녹지관리 수준향상**
- **이용에 편리한 시설만들기**

Ⅲ. 주요업무 추진실적 및 계획

구분	사 업 명	쪽
ㅈ	아파트 열린녹지 조성사업(시비, 구비) ·····	4
ㅍ	가로수 유지관리사업(시비,구비) ·····	6
ㅇ	열린학교(학교공원) 조성사업(시비) ·····	8
ㅇ	원지상상어린이공원조성사업(시비,구비) ·····	9
ㅎ	경부 제3녹지 보상 및 녹지조성(시비) ·····	10
ㅁ	당산공원 관리사무소 및 공원화장실 신축 ·····	11
ㅁ	물을 이용한 친수공간 조성사업(시비) ·····	12
ㅁ	안양천 그린웨이 조성사업(시비) ·····	13
ㅍ	영등포공원 시설개선 및 정비사업(시비,구비) ·····	14
ㅎ	대림운동장 생태연못 조성사업(시비) ·····	15

아름다운 녹색 영등포 만들기

1 아파트 열린녹지 조성사업(시비, 구비)

아파트 담장을 허문 후 단지내 녹지를 개방하여 인근주민에게 휴식처 제공 및 가로녹시율을 높이고 부족한 생활권 녹지를 확충함으로써 주민의 삶의질 향상

□ 추진목표

○ 부족한 녹지공간을 확보하여 푸른 도시환경을 조성

□ 추진방향

○ 도로변 아파트 담장개방 및 녹지조성을 통한 단지간 녹지연결
○ 녹지량 확충을 위한 수목 식재 최대화 및 시설물 설치 최소화
○ 열린녹지로 조성하여 인근 주민의 휴식처 제공

□ 추진개요

○ 위　　치 : 문래동 현대1차아파트 외 5개소(문래 현대1차, 문래 현대2차, 문래 현대3차, 신길 우성1차, 양평동 삼성, 양평동 삼호 한솔)
○ 규　　모 : 녹지조성 10,606㎡
○ 사업기간 : 1 ~ 7월
○ 사업내용 : 담장철거 및 수목식재 등
○ 사 업 비 : 1,462백만원

□ 추진실적

○ 1월　　: 2010 아파트 열린녹지 조성사업 추진계획 수립
○ 1 ~ 3월 : 기술용역 타당성 심의 및 설계용역 시행
○ 4 ~ 5월 : 공사발주 및 착공
○ 7월　　: 공사준공 (7월18일)


위 치 도
양평동 삼호한숲아파트
당산동2가 현대아파트
양평동 삼성아파트
문래동 현대2차아파트
문래동 현대1차아파트
문래동 현대3차아파트
신길3동 우성1차아파트

조성전

조성후

2 가로수 유지관리사업(시비, 구비)

가로수는 도시미관을 형성하는 주요 녹화자원으로 가로수 가지치기, 가로수 보식, 왕벚나무 수세회복사업 등을 실시하여 쾌적한 보행공간 조성 및 도시미관 향상에 기여

□ 추진목표

○ 가로수의 도시림 기능 확대로 도시 녹지축 구현

□ 추진방향

○ 가로수의 건강한 생육 도모 및 쾌적한 가로경관 형성

○ 가로 선형녹지 확대를 위한 다층구조의 띠녹지 조성을 중점 추진

○ 가로수의 체계적 관리로 수준향상 도모

□ 추진개요

○ 위　　치 : 관내 전지역

○ 사업기간 : 1. ~ 12월.

○ 총사업비 : 373백만원(시비 95백만원, 구비 281백만원)

□ 추진실적

[가로수 가지치기]

- 세부위치 : 대방로, 당산로, 양평로, 영등포로, 경인로, 버드나룻길
  도림천로, 선유로, 노량진로, 대방천길, 문래로, 성원마을길~당중길
- 사업내용 : 양버즘나무, 은단풍 등 1,090주 전지
- 사 업 비 : 195백만원(시비 95백만원, 구비 100백만원)
- 준 공 일 : 3. 10

[왕벚나무 수세회복]

- 세부위치 : 안양천 뚝방, 신길6동 벚꽃길
- 사업내용 : 왕벚나무 외과수술 및 병해충방제
- 사 업 비 : 50백만원(구비)
- 준 공 일 : 5. 6

[**가로수 보식 및 식재**]

- 세부위치 : 강나리길~삼천리길, 한어울길~풍요길
- 사업내용 : 고사목 제거 및 가로수 12주 식재
- 사 업 비 : 13백만원(구비)
- 준 공 일 : 6. 28

□ 향후계획

[**가로수 생육환경 개선사업**]

- 세부위치 : 영등포로, 선유로, 영등포 고가로,
- 사업내용 : 띠녹지 조성
- 사업기간 : 6 ~ 12월
- 사 업 비 : 400 백만원 (시비 400백만원)

[**가로수 보식**]

- 세부위치 : 영등포로 등 관내 52개 노선
- 사업내용 : 가로수 133주 식재
- 사업기간 : 6 ~ 12월
- 사 업 비 : 200백만원(시비)

가로수 가지치기

가로수 생육환경 개선

3 열린학교(학교공원) 조성사업(**시비**)

학교담장을 허물고 운동장 주변과 공지에 녹지를 조성하여 학생들의 정서순화 및 자연 교육여건을 개선하는 등 지역주민을 생활거점 공원으로 조성

□ 추진목표

○ 학교담장을 개방·녹화하여 지역 공원화 및 녹지 거점화

○ 지역주민을 위한 생활체육시설 등 설치하여 지역사회의 웰빙공간 제공

□ 추진방향

○ 운동장 자투리땅 녹화 등 큰나무 위주의 녹지공간 확대

○ 녹지공간 확보 및 수준 높은 공원시설 확충

○ 지속적인 모니터링 및 사후 유지관리 지원으로 학교·주민 만족도 향상

□ 추진개요

○ 위　　치 : 대림중학교, 대길초등학교

○ 면　　적 : 3,440㎡

○ 사업기간 : 2009. 11~2010. 4. 30

○ 총사업비 : 479백만원(시비)

□ 추진실적

○ 2009. 11월　　: 기술용역타당성 검토

○ 2009. 12 ~ 2010. 1월 : 실시설계 시행

○ 2010. 3~4. 30. :공사시행 및 준공

대림중학교

대길초등학교

4 원지 상상어린이공원 조성사업(시비, 구비)

10년이상 노후된 어린이공원을 재정비하여 공원의 질적 수준을 향상하고 어린이와 지역주민들에게 안전하고 쾌적한 놀이 및 휴게공간으로 재조성

□ 추진목표

○ 조성된 지 10년 이상 노후된 어린이공원을 현대화하여 시설의 질적 수준향상

□ 추진개요

○ 위　　치 : 대림동 690 원지어린이공원
○ 면　　적 : 4,845.1㎡
○ 공사기간 : 5. 1~ 8. 31.
○ 총사업비 : 896백만원(시비 448, 구비 448)
○ 시 공 사 : 북창건설 대표 김　추

□ 추진경과

○ 2009. 7. 17　실시설계용역 시행(원지공원 외 1개소)
○ 2009. 9. 8 / 10. 6 주민의견수렴 및 주민설명회 개최
○ 2010. 5. 1 ~ 8. 31공사시행

□ 향후대책

○ 8월 31일 : 준공 예정

원지어린이공원

5 경부 제3녹지 보상 및 녹지조성(시비)

장기미집행 도시계획시설(녹지)에 대해 연차별 보상 후 녹화하여 민원해소 및 녹지의 기능 회복을 통하여 주거환경 개선 및 도시경관 향상에 기어코자 함

□ 추진목표

○ 생활권 녹지 확충으로 주거환경 개선 및 도시경관 향상
○ 장기미집행 도시계획시설(녹지) 보상으로 민원 해소

□ 추진개요

○ 위　　치 : 영등포구 신길동 68-3 일대
○ 규　　모 : 7,912㎡(토지 28필지, 지장물 25, 영업권 49)
○ 총사업비 : 22,388백만원 (보상 및 녹지 조성)

(단위:백만원)

계	2007	2008	2009	2010	2011이후
22,388	2,500	4,000	4,000	4,300	7,828

□ 추진경과

○ 보상실적 : 토지 13필지 , 지장물 25건 완료, 영업권 49건 완료
○ 지장물 철거 : 건물 25동 중 6동 철거(미철거 19동)

□ 문제점

○ 예산부족으로 보상지연
○ 예산확보 : 시비 추경 및 2011년 예산 확보 추진

□ 향후대책

○ 2010. 1 ~ 2012. 12 : 투자사업 계획에 의거 보상 추진
○ 2011. 3 ~ 6 : 기본 및 실시설계 용역
○ 2012. 7 ~ 12 : 녹지조성(공사 및 준공)

위치도

경부3녹

6 당산공원 관리사무소 및 공원화장실 신축

공원 내 노후 된 기존 건물을 철거하고 관리사무실 및 공중화장실을 신축하여 이용시민의 편익제공 및 효율적인 공원관리

□ 추진목표

○ 공원과 조화되는 친환경 건축물을 신축하여 경관향상 및 편익제공

□ 추진개요

○ 위　　치 : 영등포구 당산동 3가 385

○ 면　　적 : 건축면적 231㎡, 건축연면적 343㎡(지하1층, 지상2층)

○ 사업기간 : 3 ~ 12월

○ 공사금액 : 1,300백만원(확보예산: 465백만원)

○ 공사내역 : 관리사무실 및 화장실, 카페테리아, 중수도설치, 홍보용 타워설치

□ 추진경과

○ 기본 및 실시설계: 4. 1 ~ 8. 7

□ 문제점

○ 건축면적의 증가 및 에너지 절약형 건물의 신축을 위한 중수도시설 도입 등으로 사업비 증액

□ 향후대책

○ 부족예산 835백만원(구비)에 대한 추경확보 요청

위치도



관리사무소

7 물을 이용한 친수공간 조성사업(시비)

시민과 차량 통행이 많은 가로변에 물을 이용한 분수, 계류, 벽천 등의 친수공간을 조성하여 볼거리 제공과 쾌적한 경관 조성

□ 추진목표

○ 수변공간을 겸한 쉼터조성

□ 추진개요

○ 위　　치 : 영등포구 영등포동2가 174-1일대(영등포로터리)

○ 규　　모 : 1,014㎡(L78m, W8~25m)

○ 사업기간 : 2 ~ 12월

○ 사업내용 : 조형분수 및 쉼터, 수목식재, 경관조명 등

○ 총사업비 : 427백만원(시비)

□ 추진경과

○ 실시설계용역 : 4. 3 ~ 7. 15

○ 서울시디자인심의 : 6. 9.(수)

- 결과 : 수경시설 장소 부적정, 타장소 선정 또는 순수 녹지공간으로 조성

□ 문제점

○ 마땅한 대체부지가 없어 어려움이 있으며, 순수 녹지공간으로의 조성도 사업목적에 부합되지 않아 어려움이 있음

□ 향후대책

○ 「서울특별시 도시지다인 조례」가 2010. 7. 15자로 자치구에서 시행하는 5억원 이하의 사업은 구 디자인위원회 심의 대상으로 개정되었으므로 구 디자인심의 추진

○ 9 ~ 12월 : 공사 및 준공

8 안양천 그린웨이 조성사업(시비)

환삼덩굴, 돼지풀 등 경관을 저해하고 생태계를 교란시키는 유해식물 등이 자라고 있는 안양천 제방사면을 다양한 화목류와 초종이 자라는 생태경관 지역으로 개선하고 걷고 싶은 그린웨이로 조성하고자 함

□ 추진목표

○ 목동교~오목교 구간의 안양천 제방사면을 녹화

○ 하천제방 환경개선 및 녹지량 확충으로 계절별 꽃이 피는 하천경관 조성

□ 추진개요

○ 위　　치 : 안양천 우안(오목교 ~ 목동교) 제방사면

○ 규　　모 : 15,656㎡(L=약1km)

○ 사업기간 : 1 ~ 12월

○ 총사업비 : 1,794,000천원(시비)

□ 향후계획

○ 공사시행 및 준공(예정) : 8 ~ 12월

○ 다양한 식생으로 하천생태계 복원 및 청소년들의 자연학습장 제공

○ 안양천 주변 환경개선 및 휴식시설 설치 등 시민 봉사행정 실현

구분	소요예산(백만원)	위치(구간)	거리(m)	면적(㎡)	비고
계	7,954		3,500	49,599	
2008년	2,000	오목교~신정교	800	10,579	1차
2009년	1,460	양화교~양평교	600	8,933	2차
2010년	1,794	목동교~오목교	1,075	14,405	3차
2011년	2,700	양평교~목동교	1,025	15,682	4차



9 영등포공원 시설개선 및 정비사업(시비, 구비)

영등포공원이 우리구로 관리·운영권이 이관됨에 따라 주민욕구에 부응할 수 있도록 시설개선 및 운영계획을 수립하여 공원 공원이용 활성화에 기어코자 함

□ 추진목표

○ 공원 시설개선 및 편의시설 확충을 통한 주민욕구 충족 및 민원 해소

○ 영등포공원 운영계획을 수립하여 공원이용 활성화에 기여

□ 추진개요

○ 위　　치 : 영등포동 582-3

○ 규　　모 : 61,544㎡

※공원 인수 연월일 : 2009년 7월 29일

○ 사업내용

【영등포공원 시설개선 기본계획 용역 사업】

- 사업비 : 25백만원(구비) - 용역기간 : 3. 10 ~ 7. 15

【영등포공원 관리사무소 리모델링】

- 규　모 : 48,264㎡(1층 241.32 ,2층 241.32), 철근콘크리트
- 사업비 : 407백만원(시비)

【영등포공원 산책로 탄성포장 공사】

- 규　모 : 3,242㎡(L748m×W4.33m)
- 사업비 : 493백만원(시비)

□ 추진실적

○ 영등포 공원 시설개선 기본계획 용역 사업 : 3. 9

○ 영등포 공원 시설정비사업 실시 설계비 재배정 : 3. 15

○ 영등포 공원 시설정비사업비 재배정 : 5. 19

○ 산책로 탄성포장공사 발주 : 6. 16

- 산책로 탄성포장 공사비 : 412,000천원

□ 향후계획

○ 9월 : 공원관리사무실 리모델링 사업 발주

10 대림운동장 생태연못 조성사업(시비)

대림운동장 녹지대에 생물다양성 증진을 위한 생태연못, 계류 등를 설치하여 주변여건과 조화되는 소규모 생물서식 공간으로 생태계를 복원하여 사람과 자연이 어우러지는 자연친화적 생태학습 공간으로 조성하고자 함

□ 추진목표

○ 삭막해지기 쉬운 주택과 인접 운동장(체육시설) 녹지대 주변에 연못을 조성하여 생태계 다양화 및 시민의 정서순화에 기여

○ 운동장 주변 환경개선 및 친환경적 수변공간에 대한 욕구 충족

□ 추진개요

○ 위　　치 : 대림3동 780번지 (대림운동장 : 16,498㎡)

○ 규　　모 : 1,200㎡(110m×11m)

○ 사업기간 : 1 ~ 12월

○ 총사업비 : 530,000천원(시비)

□ 추진실적

○ 사업 추진계획 수립 : 1. 26

○ 기술용역타당성 심의 : 1. 27

○ 실시설계 시행 : 2. 25 ~ 5. 25

○ 용역보고 및 자문회의 : 4. 14

○ 주민설명회 : 4. 20

○ 서울시 설계심의(자연생태과) : 5. 3

○ 서울시 계약심사(계약심사과) : 6. 11

○ 시설공사 발주 : 6. 16

○ 시설공사 착공 : 7. 7

□ 향후계획

○ 준공예정 : 12. 3

Ⅳ. 공약사업 검토

1 외곽녹지를 연결하는 “올레길” 개발

하천녹지와 도심외곽의 단절된 녹지를 연결하는 “올레길”을 조성하여 구민 건강 증진을 위한 탐방코스 및 걷기코스로 활용

□ 추진방향

○ 하천, 공원 등 기 조성된 자원을 활용하여 탐방 및 걷기코스 개발

○ 단절된 외곽녹지의 연결 및 가로녹지 정비를 통한 걷고 싶은 거리조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2010. 7 ~ 2011. 12

○ 총사업비 : 600백만원

○ 추진방법 : 현황조사 및 단절녹지 연결을 위한 실시설계 용역

구간	위 치	연 결 현 황	연결 방안
1	한강~안양천 합수부	○ 자전거도로와 한강공원 양화지구 내 도로연결	○ 보행로와 자전거도로 분리
2	양화지구~ 여의지구 연결지역	○ 한강공원 내 자전거도로 연결	○ 보행로와 자전거도로 분리
3	한강~여의도 샛강	○ 도로에 의한 단절	○ 한강 둔치와 연계하여 여의 동로 보도 재정비
4	여의도 샛강~대방로 교차점	○ 보행은 가능하나 자전거 이동 어려움	○ 여의 동로 보행환경 개선
5	시흥대로~도림천 교차점	○ 도림천은 반복개 지역으로 연결로 없음	○ 구로디지털 단지 역에서 연결되는 승강장 조성 ○ 디지털 단지 역 ~ 대림역간 보행로 조성
6	도림천~안양천 합수부	○ 신정교 하부 자전거 도로 및 보행로 연결	○ 보행로와 자전거도로 분리 조성

❑ 영등포구 올레길 조성



□ 추진계획

구분	추진계획(추진내용)	비고
2010년 7월 이전	○ 구민건강걷기프로그램 벤치마킹(송파구)	
2010년	○ 올레길 코스개발 - 생태탐방 산책로 현황조사(9.1km) - 역사·문화 산책로 현황조사(9.2km) - 건강산책로 현황조사(21.9km) - 프로그램 개발 및 시범 운영	
2011년	○ 단절녹지 연결 및 구민건강 코스개발을 위한 실시설계 및 공사추진 ○ 건강걷기 프로그램 개발 및 운영	
2012년이후	○ 프로그램 운영 및 시설보완	

2 안양천 친환경 수영장 조성

안양천 그린웨이 조성 등 하천정비 사업을 통해 주민 이용률이 증가하고 있는 안양천에 친환경 물놀이장을 조성하여 산을 대체하는 수변공간으로 활용하는 방안 검토

□ 사업목적

○ 산이 없어 녹지가 부족하므로 안양천에 물놀이장 등을 조성하여 개발하고 이곳에 주민편의시설을 설치하여 대처하고자 함

□ 검토사항

○ 안양천은 국가하천으로 2007년 서울지방국토관리청에서 종합정비계획을 수립하여 현재 안양천 상류 기아대교 부근부터 공사 진행 중임

○ 우리구 구간은 4.8km로 2014년부터 사업이 추진될 예정이며, 자연생태복원을 기본으로 정비계획이 수립되어 물놀이장 설치는 설계에 반영되지 않음.

※ 서울지방국토관리청에서는 물놀이시설의 설치 불허

○ 추진방법 : 산이 없는 우리구의 특성 등 사업의 필요성에 대하여 서울지방국토관리청과 지속적 협의

○ 소요예산 : 1,700백만원

□ 추진계획

○ 서울지방국토관리청과 친환경 물놀이시설 설치에 대해 협의

○ '10. 09 ~ '11. 06 친환경 물놀이시설 기본계획용역

○ '11. 06 ~ '11. 12 서울지방국토관리청 협의
(친환경 물놀이시설을 안양천 하류정비계획에 반영)

○ '12. 01 ~ '12. 08 공사시행